

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO PEHLIN ZA 2025. GODINU**

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
19	19	MO PEHLIN			40.285,35
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.520,10
19.1			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije - vertikalna signalizacija	Demontiran postojeći i montiran novi metalni stup za postavljanje prometnog znaka 6 kom, postavljeni prometni znakovi: A08 (3 kom), B30 "20"(2 kom), B30 "30"(2 kom), C08 (2 kom), A22-2 (2 kom), te po 1 kom znakova: B36, C03, A22 95 cm, E01 "50 m", E01 "110m". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.601,25
19.2			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije - termoplastika i horizontala	Is crtana horizontalna oznaka H78 "djeca na cesti" 1,08 m2, strelica obaveznog smjera 1,20 m2, oznaka H73 "pješaci na cesti" 25,60 m2 te H74 "ograničenje brzine 30 km/h" 7,10 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.204,48
19.3			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije - usporivač prometa	Postavljen usporivač prometa tipa ležeći policajac dužine 5,5 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	653,13
19.4			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30 - vertikalna	Montirana 3 kom novih metalnih stupova, te prometni znakovi: C02 (4 kom) i C03 (3 kom).	1.061,25

		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		35.765,25
19.5			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Izvedena je izrada ogradnog zida prema susjednoj parceli u duljini od 18,5 m.	10.106,86
19.6			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Izvedena je gradnja suhozida te postava antistres podloge ispod ljujačke.	7.252,50
19.7			Uređenje dijela puta prema Mistraž bari	Izvedeno je uređenje dijela puta prema Mistraž bari.	7.805,25
19.8			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C (Zamjenska lokacija: Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13)	Izvedena je postava dijela ograde (4,5 m2) oko dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo.	843,75
19.9			Postava klupa na putu prema Mistraž bari	Postavljene su dvije klupe.	3.000,00
19.10			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Na predmetnom prostoru uz ogradni zid prema privatnoj parceli posađena je živica (plnike) u dužini od 40m.	3.523,75
19.11			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	U okolišu dječjeg igrališta izvedeno je uklanjanje suhih i bolesnih stabala, uklanjanje kupina, penjačica i samonikle vegetacije te su odvezene stare betonske vaze.	471,98
19.12			Uređenje dijela puta prema Mistraž bari	Duž pristupnog puta prema bari Mistraž izvedeno je uklanjanje kupina, orezivanje suhih grana, uklanjanje suhih i nagnutih stabala te je odvezen sav prikupljeni komunalni otpad.	337,98
19.13			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50	Orezano je 6 drvorednih stabala	450,00
19.14			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	Okopani su grmovi i posađeno je 6 penjačica uz ogradu prema cesti Rujevica-Marinići.	328,50
19.15			Orezivanje vegetacije na dječjem igralištu i fitnes parku u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B	U okolišu dječjeg igrališta izvedeno je uklanjanje suhih i bolesnih stabala, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje samonikle vegetacije te je odvezen sav deponirani biljni i razni komunalni otpad.	1.644,68

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RE D. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
21	21		MO PEHLIN UKUPNO	147.729,00		97.065,63
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	105.029,00		59.283,25
21.1			Postava tabele s nazivom ulice "Ulica Tići" u blizini kućnog broja 47	200,00	Postavljen je novi metalni stup i ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	147,50
21.2			Sanacija pristupnog puta u Ulici Hosti kod kućnog broja 72	3.500,00	Ne može se realizirati zbog Aglomeracije, sredstva prebačena na zamjensku stavku.	0,00
21.3			Postava prometnog ogledala na raskrižju Ulice Blažićevo B i Ulice Minakovo kod kućnog broja 1	400,00	Postavljeno cestovno prometno ogledalo fi 60 cm na postojeći stup. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	246,25
21.4			Ličenje i sanacija postojeće te postava nove ograde u Ulici Pehlin od kućnog broja 54 do kućnog broja 32	5.600,00	Ličenje i sanacija postojeće te postava nove dvoredne ograde 43 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.482,50
21.5			Izrada geodetske podloge u zoni kružnog raskrižja u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 19 Zamjenska pozicija: Izrada geodetske podloge sjevernog ogranka ulice Tići kod kućnog broja 20A	2.000,00	Ne može se izvoditi zbog Aglomeracije, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
21.6			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u zoni kružnog raskrižja u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 19 Zamjenska pozicija: Elaborat uređenja kolnika i nogostupa u sjevernom ogranku ulice Tići kod kućnog broja 20A	600,00	Ne može se izvoditi zbog Aglomeracije, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00

21.7			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u zoni kružnog raskrižja u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 19	300,00	Ne može se izvoditi zbog Aglomeracije, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
21.8			Sanacija kolnika u ulicama Androv breg i Blažičevo A,B,C,D Zamjenska pozicija: Uređenje kolnika i nogostupa u sjevernom ogranku ulice Tići kod kućnog broja 20A	20.000,00	Zamjenska pozicija definirana mailom od 21.11.	0,00
21.9			Postava cestovnih rubnjaka uz prometnicu u Ulici Turkovo od kućnog broja 17/7 do kućnog broja 17/9	5.000,00	Realizirati će se preko redovnog održavanja. Sredstva prebačena na zamjensku stavku.	0,00
21.10			Sanacija oborinske odvodnje u Ulicama Androv breg, Mihovilići, Baretićevo, Pehlin, Blažičevo A,B,C,D i Hosti	63.579,00	Strojno iskopano 44,90 m3 materijala, zatrpano 41,82 m3 rova materijalom iz iskopa, ugrađeno 22,76 m2 geotekstila, planirano 25,50 m2 posteljice, postavljeno 11 m' PE-HD cijevi fi630mm i 12 kom spojeva cijevi na betonsku stijenku vodolovnog okna fi 200 mm. Postavljeno 27,50 m' linijskih rešetki, izrađeno 24 m2 betonskih podloga debljine 12 cm, ugrađeno 6 kom poklopaca 60x60 cm. Lokacije: Mihovilići 4c, Androv Breg 4, Androv Breg 12, Baretićevo 32, Mihovilići 30, Mihovilići ispod vrtića. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	53.407,00
21.11			Postava cestovnih rubnjaka u Ulici Mihovilići s istočne strane kućnog broja 16/2	3.850,00	Realizirati će se preko redovnog održavanja. Sredstva prebačena na zamjensku stavku.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	33.400,00		28.482,50
21.12			Hortikulturno uređenje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 20 D radi preglednosti na pristupnu cestu	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
21.13			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Turkovo oko kućnog broja 40/1	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

21.14			Uređenje zelene površine u Ulici Pletenci jugozapadno od kućnog broja 49	3.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
21.15			Postava košarice za otpad na šetnici prema Mistraž bari	1.500,00	Izvedena je postava košarice.	1.375,00
21.16			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13 (zamjenska stavka: Izrada natkrivene bine za paljenje pusta u Domu kulture na Pehlinu)	10.000,00	Izvedena je izrada bine. Izvedena je ograda oko igrališta.	18.232,50
21.17			Sadnja stabala na spoju Ulice Hosti i prometnice Rujevica - Marinići	12.000,00	Na rotoru uz cestu Rujevica - Marinići posađeno je 10 drvodrednih stabala koprivica	8.875,00
21.18			Uklanjanje vegetacije uz prometnicu u Ulici Mihovilići s istočne strane kućnog broja 16/2	600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	9.300,00		9.299,88
21.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A.	132,72
21.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A.	111,16
21.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A.	348,90
21.22			Izrada tehničkog rješenja za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo.	398,17
21.23			Radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo	4.400,00	Izvedeni su radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo.	6.351,94
21.24			Oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo	3.600,00	Postavljena je oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo.	1.956,99