

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO DRENOVA ZA 2025.

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova. Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

8	8	MO DRENOVA			99.582,51
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		8.342,50
8.1			Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Orešje na križanju u blizini kućnog broja 8	Dobavljen je i postavljen stup i cestovno prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
8.2			Dodatni prioritet: Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište u ulici Braće Hlača 8	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta.	4.550,00
8.3			Dodatni prioritet: Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište kod Cvetkovog trga	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta.	3.525,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		88.395,43
8.4			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izveden je iskop i betoniran je temelj i zid s južne strane.	4.829,69
8.5			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izveden je iskop i betoniran je temelj i zid s zapadne strane i unutar igrališta.	7.906,41
8.6			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izvedeno žbukanje zidova, postava jelovine i rizle, betoniranje ulaznih platoa.	11.397,94
8.7			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je ograda od valovitog pletiva.	5.898,75
8.8			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izvedeno je žbukanje zidova s vanjske strane.	1.262,03
8.9			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je parkovna košarica.	1.250,00
8.10			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljeno je 10 m2 antistres podloge.	2.500,00
8.11			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	Postavljeno je 4 m2 antistres podloge.	1.000,00
8.12			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu i mreža za penjanje.	17.125,00
8.13			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu, njihalica i klupa.	11.875,00

8.14			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljene su 3 klupe.	4.500,00
8.15			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	Postavljena je dvostruka ljuljačka i 2 klupe.	6.125,00
8.16			Sadnja drvorednih stabala u Ulici Ružice Mihić od kućnog broja 5 do kućnog broja 11	U drvoredu uz nogostup i prometnicu posađeno je 6 stabala trnovca (<i>Gleditsia triacanthos</i>).	1.931,25
8.17			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Duž pristupne ceste nasuprot dječjeg igrališta izvedena je doprema plodne zemlje i sjetva trave, posađen je 21 ukrasni grm te su posađena 3 stabla.	3.150,38
8.18			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	U okolišu igrališta posađeno je 12 ukrasnih grmova i to lovori uz ogradni zid prema privatnoj okućnici i pistacija u korita iznad igrališta.	498,13
8.19			Sadnja stabala na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	Na prostoru DI posađeno je 7 stabala melija.	3.337,50
8.20			Hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	Na predmetnoj lokaciji izvedeno je uklanjanje polusuhih i nagnutih stabala te je posađena maslina.	455,85
8.21			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	U okolišu igrališta izvedena je sjetva trave na površini od 127 m ² te su posađena 4 drijena između dječjeg i betonskog igrališta.	2.701,63
8.22			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	U sklopu radova realizirano je sljedeće: uklonjena je kupina, orezane su suhe grane te su uklonjena suha i nagnuta stabla.	650,88
		C	ENERGO D.O.O.		2.844,58
8.23			Dodatni prioritet: Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25 na području MO Drenova za 1 stup i 1 svjetiljku.	398,17
8.24			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25 na području MO Drenova za 1 stup i 1 svjetiljku.	1.589,33
8.25			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25 na području MO Drenova za 1 stup i 1 svjetiljku.	857,08

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025.godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

8	8		MO DRENOVA UKUPNO	228.401,00		108.726,82
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	76.501,00		46.138,05
8.1			Elaborat preregulacije prometa u Fužinskoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 36	400,00	Izrađen je elaborat preregulacije prometa.	400,00
8.2			Realizacija elaborata preregulacije prometa u Fužinskoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 36 - vertikalna signalizacija	800,00	Demontaža postojećih i montaža novih metalnih stupova za postavljanje prometnih znakova 3 kom l=360 cm i 1 kom l=420 cm. Postavljeni novi prometni znakovi A04 (2 kom), B02, B04 (2 kom), B30 "30", B30 "40" (2 kom), B45-3 (2 kom), C05, te dvije dopunske ploče E01 "80m" i "60m". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.416,25
8.3			Realizacija elaborata preregulacije prometa u Fužinskoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 36 - horizontalna signalizacija	200,00	Iscrtana su 2 natpisa "STOP".	200,00
8.4			Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Braće Hlača od raskrižja s Ulicom Frkaševo do raskrižja s Žminjskom ulicom	1.200,00	Izrađen je građevinsko-prometni elaborat.	1.200,00
8.5			Geodetski elaborat za izradu Građevinsko - prometnog elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Braće Hlača od raskrižja s Ulicom Frkaševo do raskrižja s Žminjskom ulicom	1.100,00	Izrađen je građevinsko-prometni elaborat.	1.100,00
8.6			Nastavak sanacije kolnog prilaza u Ulici Drenovski put od kućnog broja 116 do kućnog broja 43	26.000,00	Izvršeno frezanje, špricanje bitumenskom emulzijom te ugradnja završnog sloja asfalta u količini 841,16 m ² . Ugrađeno 60,90 m ² izravnavajućeg sloja. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	25.986,80
8.7			Elaborat preregulacije prometa u dijelu Ulice Brca	400,00	Izrađen je elaborat preregulacije prometa.	400,00

8.8			Realizacija elaborata preregulacije prometa u dijelu Ulice Brca	700,00	Demontiran postojeći metalni stup i prometni znak. Montirana 2 kom novih metalnih stupova l=360 cm i l=420 cm te prometni znakovi A04-1, A22 (2 kom), A16, B04, C05 te dopunska ploča E01 "70 m".	747,50
8.9			Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u dijelu Ulice Svetog Jurja u blizini raskrižja s Ulicom Podbreg	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.10			Geodetski elaborat za izradu Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u dijelu Ulice Svetog Jurja u blizini raskrižja s Ulicom Podbreg	1.100,00	Izrađen je geodetski elaborat.	1.100,00
8.11			Elaborat postavljanja oznaka s kućnim brojevima u Ulici Kablarska cesta	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja oznaka.	400,00
8.12			Realizacija postavljanja oznaka s kućnim brojevima u Ulici Kablarska cesta	900,00	Postavljeno je 5 kom novih metalnih stupova te 9 kom ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice.	1.070,00
8.13			Elaborat prometnog rješenja dionice Kablarske ceste od granice Grada Rijeke do kućnog broja 37	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja oznaka.	400,00
8.14			Realizacija elaborata prometnog rješenja dionice Kablarske ceste od granice Grada Rijeke do kućnog broja 37	600,00	Postavljeno je 2 kom novih metalnih stupova l=360 cm i 1 kom l=420 cm, te prometni znakovi A20, A22 2kom, B30 "40" i B30 "30".	717,50
8.15			Elaborat geodetske izmjere izvedbe pješačkih prijelaza na Drenovskom putu kod kućnog broja 116	600,00	Izrađena je geodetska izmjera.	600,00
8.16			Elaborat geodetske izmjere izvedbe pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 Zamjenska stavka: Elaborat izvedbe pješačkih prijelaza na Drenovskom putu kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkih prijelaza.	400,00
8.17			Elaborat izvedbe pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3	300,00	Odustaje se od realizacije. Neiskorištena sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00

8.18			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 Zamjenska pozicija: Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 horizontalna signalizacija	2.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.19			Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 horizontalna signalizacija Zamjenska pozicija: Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 vertikalna signalizacija	600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.20			Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 vertikalna signalizacija Zamjenska pozicija: Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 građevinski radovi	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.21			Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 građevinski radovi Zamjenska pozicija: Uređenje puta kod starog groblja Drenova	10.000,00	Ugrađeno 28 m3 tampona, izrađeno 280 m2 nosivog sloja d=10 cm, uklonjeno 434,40 m2 oštećenog asfalta.	10.000,00
8.22			Sanacija Cvjetne ulice	21.901,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	127.400,00	0,00	38.088,77
8.23			Uklanjanje loših stabala i sadnja novih u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 4	700,00	Uklonjeno je polusuho i nagnuto stablo bagrema i posađeno 3 planike.	727,60
8.24			Sadnja koprivića južno od kućnih brojeva 14 i 16 u Ulici Brca	1.000,00	Na prazno mjesto u drvoredu posađeno je stablo koprivića.	425,00
8.25			Ličenje ograde južno od kućnih brojeva 2 do 14 u Severinskoj ulici	8.500,00	Orezana vegetacija uz ogradu kako bi se ista mogla oličiti.	127,35
8.26			Postava ograde u Ulici Grohovski put u svrhu sprečavanja nastanka divljih odlagališta	3.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.27			Postava klupa na Cvetkovom trgu zapadno od kućnog broja 1	5.200,00	Postavljene tri klupe.	4.875,00
8.28			Uređenje površine za postavu klupa na Cvetkovom trgu zapadno od kućnog broja 1	800,00	Izvedeno 10 m2 betonske podloge ispod klupa.	628,75

8.29			Postava klupa na asfaltiranom platou u Ulici Lubanjski uspon	3.500,00	Postavljene dvije klupe.	3.250,00
8.30			Postava fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	17.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.31			Uređenje površine za postavu fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	6.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.32			Sadnja stabala na Cvetkovom trgu	1.000,00	Na Trgu u zelenoj površini posađene su 3 lipe.	1.087,50
8.33			Sadnja stabala u Ulici Put k igralištu uz ogradu parka i dječjeg igrališta	1.200,00	U okolišu betonskog i dječjeg igrališta posađeno je 5 stabala 1 lipu i 4 drijena.	2.125,00
8.34			Postava klupe uz stolove za stolni tenis sjeverno od kućnog broja 17 u Ulici Put k igralištu	1.800,00	Postavljena jedna klupa.	1.625,00
8.35			Sadnja stabala u dječjem parku u Ulici Bok	1.200,00	U okolišu dječjeg igrališta posađena su 4 stabla.	1.733,19
8.36			Postava kombinirane sprave za veću djecu na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	15.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.37			Uređenje površine za postavu kombinirane sprave za veću djecu na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	12.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.38			Postava kombinirane sprave za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Cvetkov trg sjeverozapadno od kućnog broja 12	10.100,00	Postavljena kombinirana sprava za malu djecu.	9.250,00
8.39			Uređenje površine za postavu kombinirane sprave za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Cvetkov trg sjeverozapadno od kućnog broja 12	3.800,00	Uklonjen drveni dvorac, postavljen antistres i ličene su sprave.	4.546,88
8.40			Postava sprava na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	15.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.41			Uređenje površine za postavu sprava na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	4.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.42			Postava klackalica na dječjem igralištu u Cvjetnoj ulici sjeverno od kućnog broja 20	5.000,00	Postavljene dvije klackalice.	5.500,00
8.43			Uređenje površine za postavu klackalica na dječjem igralištu u Cvjetnoj ulici sjeverno od kućnog broja 20	1.300,00	Uklonjena klackalica i ličene su sprave.	2.187,50
8.44			Opremanje zelenog otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	5.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.45			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelenog otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

		C	ENERGO D.O.O.	24.500,00		24.500,00
8.46			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7.	132,72
8.47			Radovi za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8	11.900,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7.	111,16
8.48			Oprema za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8	4.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7.	348,90
8.49			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8.	530,89
8.50			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3	3.800,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8.	14.267,94
8.51			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3	1.500,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8.	3.130,48
8.52			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3.	530,89
8.53			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put	300,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3.	3.528,12
8.54			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put	1.100,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3.	1.182,47
8.55			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put.	132,72
8.56			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put.	475,86
8.57			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put - dio troškova.	127,85