



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR ŠKURINJE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA

KLASA: 024-05/26-01/29
URBROJ: 2170-1-03-04-26-10
Rijeka, 08.07.2026.

ZAPISNIK
SA 22.SJEDNICE VMO ŠKURINJE

22.sjednica VMO Škurinje održana je 08.07.2026.(srijeda), s početkom u 11:00 sati, u prostorijama MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44.

Sjednici su bili nazočni:

- Mateo Žmak, predsjednik VMO
- Alen Crnjak – zamjenik predsjednika VMO
- Adriano Marcenich – član VMO
- Luka Čanković, član VMO
- Jasmin Babić, član VMO
- Dragana Jurčić, tajnica MO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Mateo Žmak i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Programi rada za 2027.
2. Izvješće o realizaciji prioriteta
3. Izvješće o realizaciji sanacije i oslikavanja zida
4. Aktualna problematika – pitanja građana
5. Mjesni odbori u fokusu – Švorinić –pitanja za vijeća
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Nakon kraće rasprave o predloženim programima rada VMO Škurinje za 2027. godinu , Vijeće je odlučilo da će MO Škurinje u 2027. godini održati sljedeće programe:

1. Pozdrav karnevalu
2. Ekološka akcija
3. Dan Škurinja
4. Klape na Škurinju
5. Start up edukacija
6. U susret Božiću
7. Program zdravstva

Zaključak

Vijeće je jednoglasno usvojilo predložene Programe rada VMO Škurinje za 2027.godinu.

AD 2

Tajnica MO je upoznala prisutne sa dobivenim Izvješćem o realizaciji prioriteta iz 2025. godine , kao i o zahvatima koji su bili realizirani kao prijelazni radovi iz 2024. godine. (Izvješće u privitku)

Zaključak

Vijeće je činjenice primilo na znanje uz zaključak da se još uvijek preveliki broj komunalnih prioriteta realizira u prijelaznom razdoblju i sve se odvija presporo i s velikim kašnjenjem i zaostacima.

AD 3

Predsjednik MO je prenio nazočnima kako se napokon, nakon niza godina i peripetija, sanacija urušenog i opasnog potpornog zida na šetnici Save Jugo Bujkova-Milana Rustanbega privodi kraju. Po završetku zid će primjereno oslikati udruga Tvornica dobrih ideja koja se već dokazala vrlo uspješnom i hvalevrijednom u oslikavanju murala i grafita na drugim površinama.

Zaključak

Vijeće je izrazilo zadovoljstvo da je baš u njihovu mandatu uspješno. riješen ovaj višegodišnji problem.

AD 4

Tajnica MO je informirala vijećnike o pitanjima koja najčešće postavljaju mještani, koji se problemi neprestano ponavljaju i koja je dinamika rješavanja istih od strane nadležnih službi.

Zaključak

Vijeće je činjenice primilo na znanje i dogovoreno je za koje predmete će se slati požurnica za rješavanje i što odgovoriti mještanima na neka postavljena pitanja.

AD 5

Vijećnicima su dostavljena pitanja gospodina Danka Švorinića u kojima od vijeća mjesnih odgovora želi saznati što vijeća rade, organiziraju i planiraju u svojim mjesnim odborima i kakva je problematika prisutna.

Zaključak

Vijeće će odgovoriti na traženo i dostaviti svoje odgovore.

AD 6

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica Vijeća je završila u 13:20 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice ii privitka od četiri (4) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu
samoupravu:
Dragana Jurčić

Predsjednik VMO Škurinje:
Mateo Žmak

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO ŠKURINJE ZA 2025.

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova. Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1. 28	28	MO ŠKURINJE	22.960,77
A	RIJEKA PLUS D.O.O.	772,50	
28.1	Obnova parkirnih mjesta u Ulici 22. lipnja i Budicinovoj ulici	Ocrtano je 73 parkirnih mjesta u ul. 22 lipnja i 13 u Budicinovoj.	772,50
B	KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE	22.188,27	
28.2	Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	Izvedena je betonska staza površine 31 m2 i 7 m stuba.	5.722,26
28.3	Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	Postavljeno je 6,5 m ograde.	406,25
28.4	Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega	Izvedena je betonska staza površine 33,70 m2 i 42 m stuba.	10.174,24
28.5	Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega	Postavljeno je 36,1 m ograde.	2.256,25
28.6	Postava klupe uz betonsku stazu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	Postavljena je klupa s naslonom.	1.500,00
28.7	Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	U okolišu nove staze izvedeno je orezivanje grmova i stabala, uklanjanje samonikle vegetacije i kupina te je odvezeno deponirano granje i razni komunalni otpad.	1.476,13
28.8	Orezivanje stabala u Budicinovoj ulici kod kućnih brojeva 6 i 8	Na predmetnoj lokaciji izvedeno je orezivanje stabla sofore sa zapadne strane zgrade, orezivanje hrastova nagnutih nad parkiralište s istočne strane te uklanjanje jako nagnutih stabala.	653,14

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025.godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. 30	30	MO ŠKURINJE UKUPNO	103.469,00	90.407,73
A	RIJEKA PLUS D.O.O.	74.569,00	74.156,13	
30.1	Sanacija kolnika u Ulici Škurinjskih žrtava Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u ulici Ive Lole Ribara	33.735,00	Zasječeno 18,90 m', isfrezano 2.437,41 m2 asfalta, podravnavanje AC 22 BASE 107,50 t, naneseo 2.437,41 m2 emulzije. Podignuto 13 kom poklopaca. Ugrađeno 2.437,41 m2 asfalta AC 11 E debljine 4 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	67.152,88
30.2	Sanacija kolnika u Ulici Save Jugo Bujkove	33.734,00	Neće se realizirati, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku Sanacija kolnika u ulici Ive Lole Ribara	0,00
30.3	Studija opravdanosti smirivanja prometa duž Ulice Škurinjska cesta	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
30.4	Elaborat povećanja sigurnosti prometa u ulicama: Škurinjskih žrtava, Budicinova, 22. lipnja, Save Vukelića i Drežnička	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
30.5	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u ulicama: Škurinjskih žrtava, Budicinova, 22. lipnja, Save Vukelića i Drežnička	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	300,00

30.6	Realizacija povećanja sigurnosti prometa u ulicama: Škurinjskih žrtava, Budicinova, 22. lipnja, Save Vukelića i Drežnička - vertikalna signalizacija	6.000,00	Vertikalna signalizacija - demontirana 2 postojeća i montirano 3 kom l=360 cm i 4 kom l=420 cm novih metalnih stupova te prometni znakovi A16 (3 kom), B02, B04, B28-1, B36, C02 (2 kom), C05, C22 "30" (8 kom), C23 "30" (4 kom), C39 i C02. Horizontalna signalizacija - iscrtan pješački prijelaz 12 m2. Trajni materijal - u trajnom materijalu iscrtana dva pješačka prijelaza ukupne površine 40 m2, isprekidana zaustavna linija 6 m, horizontalne oznake H74 (2 kom) i H73 u ulici S. Vukelića. U ulici 22 lipnja iscrtan pješački prijelaz 9,2 m2, horizontalne oznake H22 i H74 (2 kom). Fleksibilni stupići - odustaje se od realizacije stavke. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.303,25
------	---	----------	--	----------

B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	28.900,00	16.251,60
30.7	Raščišćavanje zelene površine sjeverno od kućnih brojeva 1 do 23 u Ulici Škrinjskih žrtava	10.000,00	Izvedeno je uklanjanje korova i kupine, orezivanje grmlja i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada na predmetnoj lokaciji.
30.8	Tehnička priprema za uređenja parka za pse u Parku Katice Mitel Katinke	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.
30.9	Postava klupa uz šetnicu između Ulice Milana Rustanbega i Ulice Save Jugo Bujkove	7.000,00	Izvedena je postava četiriju klupa.
30.10	Uređenje površine uz šetnicu između Ulice Milana Rustanbega i Ulice Save Jugo Bujkove	5.100,00	Izvedena je betonska podloga za klupe te su poličene klupe i sprave.
30.11	Postava klupe uz šetnicu između kućnih brojeva 28 i 30 u Ulici Škurinjskih žrtava	1.800,00	Izvedena je postava jedne klupe.