



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/24-03/19
URBROJ: 2170-1-02-00-24-6
Rijeka, 8. listopada 2024.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

Predmet: DANIJEL IMGRUND – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovana gospođo Trošelj,

član Gradskog vijeća **DANIJEL IMGRUND** je, na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 26. rujna 2024. godine, **postavio pitanje zašto radovi u Adamićevoj ulici nisu dovršeni u planiranom roku i koji je novi rok završetka radova?**

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi u Adamićevoj ulici koje izvodi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o., produženi su zbog dodatnih radova uzrokovanih nepredviđenim tehničkim izazovima, uključujući bušenje u stijenskoj podlozi, loše stanje postojećeg kanala i izmjene tehničkih rješenja uslijed položaja postojećih instalacija.

Ključne promjene i dodatni radovi uključivali su:

- bušenje u stijenskoj podlozi; na cijeloj dužini zahvata, od Indexa do Mrtvog kanala, predviđalo se utiskivanje cijevi kroz nasip, no, unatoč provedenim istraživanjima, na nekim dionicama umjesto nasipa zatečena je stijena, što je dodatno usporilo radove,
- rekonstrukciju postojećeg kanala u Adamićevoj ulici; zbog utvrđenog lošeg stanja kanala, bilo je potrebno izvesti nepredviđene radove na rekonstrukciji 120 m kanala promjera DN 1000 mm,
- dodatnu izvedbu sekundarnih kolektora; postavljeni su dodatni sekundarni kolektori u dužini od oko 200 m, radi priključenja objekata čiji su položaji priključaka evidentirani tijekom iskopa,
- prelaganje plinovoda u Henckeovoj ulici; izvedeni su radovi prelaganja 60 m plinovoda kako bi se omogućila sigurna i učinkovita izgradnja ostale infrastrukture,
- izmjene tehničkih rješenja za vodovod; tijekom radova na vodovodu, tehnička rješenja su više puta mijenjana, zbog položaja postojećih instalacija, što je zahtijevalo prilagodbu trase vodovoda.
- promjene trasa sekundarnih kolektora i vodovoda; trase su prilagođene kako bi se uskladile sa stvarnim stanjem na terenu, što je zahtijevalo dodatne radove i izmjene u planiranju.

Ovi dodatni radovi bili su neophodni kako bi se prilagodili stvarnom stanju na terenu koje nije bilo vidljivo prilikom početnog planiranja te kako bi se osigurala dugotrajnost i funkcionalnost infrastrukture. Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi su pri kraju, a istovremeno se odvijaju radovi koje provode Hrvatske ceste i Grad Rijeka. Radovi Grada Rijeke obuhvaćaju sanaciju oborinske odvodnje u Adamićevoj i Scarpinoj ulici te rekonstrukciju kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa u privozu Splitske i Zadarske ulice. Hrvatske ceste izvode radove na rekonstrukciji kolničke konstrukcije i nogostupa Adamićeve ulice koji će se nastaviti i biti dovršeni tijekom prvog kvartala 2025. godine.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Marko Filipović

