R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-02/06-09/1
URBROJ: 2170-01-02-04-06-1
Rijeka, 6.02.2006.

M A T E R I J A L
za sjednicu Poglavarstva Grada Rijeke
zakazanu za _____

Predmet: Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj – prosinac 2005. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

R A V N A T E LJ:
Vesna Ševerdija

Pročelnik:

Irena Miličević

Signed by: IRENA MILIÈEVIÆ 4357.4362.5154.1
Signing time:Monday, February 6 2006, 12:19:1 GMT

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406
www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2005. GODINE

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 110/04), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini, a Izmjene i dopune Programa 30. studenog 2005. godine. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora,
- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,
- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje narazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,
- Odvodnju atmosferskih voda,
- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko odnosno dodatno ulaganje u javnu rasvjetu te proširenje javne rasvjete,
- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova i slično, sanacija šteta uzrokovanih nevremenom, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa, planirana su na iznos od 83.837.000,00 kn, od čega 78.249.000,00 kn planirano je osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 5.588.000,00 kn na koliko su procijenjeni prijelazni radovi iz 2005. u 2006. godinu iz sredstava Proračuna (komunalna naknada) za 2006. godinu.

Radi povećanog obima pojedinih radova došlo je do odstupanja pojedinih rashoda u odnosu na plan, pa je temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu izvršena preraspodjela sredstava između pojedinih planiranih stavki na način da je sa stavki koje nisu u potpunosti realizirane ili je za njihovu realizaciju utrošeno manje sredstava nego što je planirano, preraspoređeno u visini do 5% sredstava za one radove kod kojih planirana sredstva nisu bila dovoljna. Tako je preraspodjelom sredstava, za realizaciju radova u 2005. godini, planirani iznos od 78.249.000,00 kn umanjen na iznos od 78.126.900,00 kn, i to u korist ostalih programskih aktivnosti i pojedinih prijelaznih radova iz 2004. godine za koje je trebalo više

sredstava nego što je planirano. Navedenom preraspodjelom nije promijenjen ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju Programa i koji iznosi 83.837.000,00 kn.

U nastavku daje se kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju siječanj - prosinac 2005. godine.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program radova za 2005.g.	Financiranje iz Proračuna za 2005.g.	Ostvareno I – XII 2005.g.	I N D E X 5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**14.213.800,00**	**14.213.800,00**	**13.792.469,87**	**97,0**	**97,0**
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	12.599.000,00	12.599.000,00	12.203.851,77	96,9	96,9
1.2.	Sanacija divljih deponija	1.104.000,00	1.104.000,00	1.077.910,38	97,6	97,6
1.3.	Čišćenje mora	510.800,00	510.800,00	510.707,72	100,0	100,0
2.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**37.039.200,00**	**33.567.100,00**	**31.403.464,70**	**84,8**	**93,5**
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	19.456.400,00	19.184.300,00	18.971.121,63	97,5	98,9
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	232.000,00	232.000,00	194.457,81	83,8	83,8
2.3.	Održavanje javnih satova	147.800,00	147.800,00	137.356,30	92,9	92,9
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	480.000,00	480.000,00	401.603,85	83,7	83,7
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	301.000,00	301.000,00	150.354,74	49,9	49,9
2.6.	Održavanje plaža	313.000,00	313.000,00	277.788,26	88,7	88,7
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	76.000,00	76.000,00	20.419,05	26,9	26,9
2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	5.309.000,00	5.309.000,00	5.277.902,07	99,4	99,4
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	825.000,00	825.000,00	635.562,50	77,0	77,0
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.899.000,00	6.699.000,00	5.336.898,49	53,9	79,7
3.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**18.145.000,00**	**16.107.000,00**	**15.887.259,37**	**87,6**	**98,6**
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	16.760.000,00	14.722.000,00	14.502.313,68	86,5	98,5
3.2.	Čišćenje slivnika	1.385.000,00	1.385.000,00	1.384.945,69	100,0	100,0
4.	**ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**400.000,00**	**400.000,00**	**66.383,74**	**16,6**	**16,6**
5.	**JAVNA RASVJETA**	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**9.292.839,57**	**90,1**	**90,1**
6.	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**3.729.000,00**	**3.529.000,00**	**3.406.919,80**	**91,4**	**96,5**
	SVEUKUPNO:	**83.837.000,00**	**78.126.900,00**	**73.849.337,05**	**88,1**	**94,5**

Zaključno sa 31. prosinca 2005. godine, ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju siječanj – prosinac 2005. godine iznose 73.849.337,05 kn što je 94,5% sredstava koja su planirana za Program iz sredstava Proračuna za 2005. godinu, odnosno 88,1% u odnosu na Program radova za 2005. godinu.

Niža realizacija u odnosu na procijenjenu uglavnom se odnosi na realizaciju planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, koji se iz određenih objektivnih razloga navedenih u Izvješću o realizaciji komunalnih prioriteta po mjesnim odborima za 2005. godinu nisu realizirali sukladno planiranoj dinamici realizacije.

2.2. Realizacija planiranih radova

Radovi koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine, kao što su održavanje zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, čišćenje slivnika, redovno održavanje nerazvrstanih cesta, tekuće održavanje javnih sanitarnih čvorova, tekuće održavanje groblja i tekuće održavanje javne rasvjete, realizirani su sukladno Programu i planiranoj dinamici radova.

2.2.1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana

U okviru djelatnosti održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i fontana vršeni su hortikulturni radovi koji po visini uloženih sredstava čine najveću stavku u okviru ove djelatnosti, građevinski radovi, održavanje fontana, uređenje dječjih igrališta, nabavka i održavanje klupa i dječjih sprava te održavanje spomenika. Pored tekućih radova na održavanju zelenila, dječjih igrališta i fontana izvedena su i investicijska ulaganja od kojih se navode: uređenje igrališta bivšeg vojnog kompleksa Trsat, nabavka komunalne opreme na novouređenom okretištu Turkovo, nabavka novih klupa i dječjih sprava, te postava Spomen obilježja na okretištu Turkovo - Pehlin i Spomen obilježja u parku na Kozali, a planirani radovi preseljenja spomenika iz kruga bivše Hartere realizirani su u mjesecu siječnju 2006. godine.

Što se tiče ostalih planiranih radova iz Programa, koji se izvode ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj pripremi, u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi:

2.2.2. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom i ostale radove u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta, za koje radove je Programom osigurano ukupno 16.760.000,00 kn.

Prema izvješću TD Rijeka promet koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta (čišćenje slivnika obavlja KD Vodovod i kanalizacija) Program održavanja nerazvrstanih cesta koji uključuje i naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i naknadu za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom, realiziran je kako slijedi:

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, koje obuhvaća manje zahvate na cestama kao što je popravak udarnih jama, asfaltiranje, uklanjanje raslinja, popravak ulegnuća, sanaciju nogostupa i ostale manje zahvate, realizirano je sukladno dinamičkom planu izvođenja radova i programu.

Od planiranih radova redovnog održavanja - veći zahvati do 31. prosinca u cijelosti su realizirani:

- Uređenje pješačke komunikacije između Strossmayerove i Cindrićeve ulice.
- Sanacija dijela kolnika Ulice S. Hrvatina od kućnog broja 2 do broja 53 u dužini 190 m.
- Sanacija dijela kolnika Lovranske ulice od kućnog broja 15 do broja 16 u dužini 40 m.
- Sanacija dijela autobusnog perona na Trgu bana Jelačića (preslagivanje kamenih ploča).
- Sanacija dijela kolnika na Trgu Riječke rezolucije.
- Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Đ. Cattia.
- Nastavak uređenja nogostupa u Mihanovićevoj ulici.
- Sanacija južnog dijela kolnika Ulice Nike Katunara od kućnih brojeva 1 do 9.
- Uređenje parkirališta na Škurinjama.
- Građevinski radovi na uređenju i osiguranju linije broj 7 Trsat - Strmica i linije broj 3 i 17 Gornji Zamet (popravak ulegnuća, asfaltiranje).

Realizacija preostalih planiranih radova prenijeta je na početak 2006. godine. Radovi na sanaciji dijela kolnika ulice M. Barača - Pod Jelšun, sanacija dijela nadhodnika Vrhovo, sanacija dijela nadhodnika Ludvetov breg i uređenje invalidske staze (rampa) kod kućnog broja Š7, u Hegedušićevoj i Zametskoj ulici, su u tijeku.

Pored navedenih većih zahvata, u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i održavanje cesta u zimskim uvjetima. Vršeno je održavanje potpornih zidova i ograda, sanacija odvodnje oborinskih voda, uništavanje nepoželjne vegetacije duž cesta, održavanje betonskih graničnika, obilježavanje naziva ulica, nabava i postava prometnih ogledala, postava i održavanje zaštitnih metalnih ograda i stupića i sanacija stjenskih pokosa.

Od značajnijih radova sanacije potpornih, obložnih i ogradnih zidova navodimo: sanacija potpornog zida u Ulici D. Gervaisa kod kućnog broja 12, sanacija potpornog zida, mosta i ograde u Ulici XIII. divizije kod kućnog broja 12, uređenje južnog zida u Gajevoj ulici od Rektorata prema gimnazijskim stubama, sanacija potpornog zida u Ulici Oktavijana Valića broj 35, sanacija potpornog zida u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 73, 75, 77 i 79, sanacija zida u Ulici Pletenci od kućnog broja 26 do 30, od 4/1 do 6, sanacija zida u Primorskoj ulici broj 22, sanacija zida u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod broja 38 i 44 i zida u Ulici XIII. divizije broj 38. U tijeku su radovi na sanaciji potpornog zida u Ulici Oktavijana Valića broj 6 i izrada parapetnog zida u Ulici Vjekoslava Dukića.

Od značajnijih radova odvodnje oborinskih voda navode se: odvodnja u naselju Tutnovo kod kućnog broja 14b, kod Osnovne škole "Pašac", na stubama Tijani - Gornji Tijani i Ulici Drage Gervaisa kod broja 70, na dijelu Grobničke ceste, u Ulici Hahlić, Ulici F. Mladenića od broja 8 do broja 10, u Ulici Vlatke Babić broj 2, u Ulici Tonžino i u Ulici M. Broznić kod broja 1.

Nadalje, saniran je stjenski pokos u Ulici Franje Račkog iza kućnog broja 12 i pokos na spoju Ulica Sveti Križ i Ulice Ratka Petrovića. Vršena je postava novih rukohvata i ograda i popravak postojećih, te održavanje i postava fizičkih prepreka (stupića) na nogostupima, parkiralištima i drugim prometnim površinama na području grada. U okviru održavanja horizontalne prometne signalizacije vršeno je iscrtavanje razdjelnih linija, pješačkih prijelaza i iscrtavanje oznaka na kolniku (zabrana zaustavljanja, oznake za školu, zaustavne linije i sl.). Od radova održavanja vertikalne prometne signalizacije navodimo zamjenu oštećenih ili otuđenih prometnih znakova, popravak znakova ili stupova, zamjenu oštećenih ogledala i slično.

Planirani radovi pojačanog održavanja realizirani su kako slijedi:

- Saniranje ceste u naselju pod Ohrušvom.
- Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 85 do raskrižja sa Ulicom T. Strižića.
- Sanacija prilaza i parkirališta u Ulici Jože Grabovšeka kod kućnog broja 11. i 11a.
- Sanacija dijela kolnika Ulice Ive Vojnovića od kućnog broja 9. do broja 36 (manji dio planiranih radova prenijet je na početak 2006. godine).
- Sanacija dijela kolnika u Ulici Kapitanovo.
- Sanacija nogostupa u Škurinjskoj cesti u dužini 200 m.
- Tehnička priprema za uređenje nogostupa istočno od zgrade u Žminjskoj ulici broj 9. Izrađen je idejni projekt, a ishođenje građevinske dozvole je u tijeku.
- Sanacija kolnika Ulice Tići i
- Sanacija dijela Vodovodne ulice.

Uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka, budući se procijenilo da se neće moći realizirati u 2005. godini obuhvaćeno je Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu. Sanaciji asfaltom "Rebrica" od dijela ceste "Kolovoz" prema Grobničkoj cesti na području Svilnog, pristupit će se po završetku radova na vodovodu koje izvodi KD Vodovod i kanalizacija.

Od prometnih zahvata vršeni su popravci i zamjena prometne opreme, postava zaštitnih stupića, izrada projekta vođenja prometa kroz Rijeku - I. faza, planirani radovi semaforizacije raskrižja Liburnijska - Pulska i planirani radovi na postavi rampi za invalide (zasjecanja, vađenje rubnjaka i ostalo).

Dovršeni su radovi na II. fazi automatskog upravljanja prometom i izvršeno je sufinanciranje projektne dokumentacije za III. fazu.

U okviru ostalih radova vršeni su razni geodetski poslovi, obavijesti, preregulacija prometa za vrijeme manifestacija, izrada projektne dokumentacije za uređenje nerazvrstanih cesta, te je izrađen elaborat procjene stanja ugroženosti mostova nadvožnjaka i pothodnika na području grada.

U rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćena je i pripadajuća naknada za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i poslova automatskog upravljanja prometom.

Što se tiče planiranih radova čišćenja slivnika, radovi su izvedeni sukladno Programu.

2.2.3. Odvodnja atmosferskih voda

Radi visine potrebnih ulaganja i obima zahvata, kao i prethodne godine Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu, odvodnja atmosferskih voda iskazana je kao posebna djelatnost, dok su manji radovi sanacije odvodnje atmosferskih voda obuhvaćeni kroz djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta. Od planiranih 400.000,00 kn sredstava utrošen je dio

sredstava i to za dovršetak radova uređenja oborinske kanalizacije u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca. Uređenje se je vršilo u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije koji zahvat je realiziran u 2004. godini u okviru razvojnih zahvata.

2.2.4. Zaostalo opremanje

Pod zaostalim opremanjem planirani su radovi uređenja parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta "Ivana pl. Zajca", imovinsko pravna priprema za uređenje dječjih igrališta i postava skulpture pramca broda na južnoj strani križanja Zvonimirove i Zametske ulice.

Krajem mjeseca travnja 2005. godine završena je I. faza uređenja urbane površine u središtu Grada "Uređenje Kazališnog parka ispred HNK Ivana pl. Zajca s okolnim područjem". Prva faza uređenja obuhvaća uređenje Kazališnog parka i autobusnog stajališta za autobuse gradskih linija.

Površina bivšeg Kazališnog parka od 2.500 m2 kompletno je preuređena. Izmijenjene su sve elektroinstalacije i instalacije vode i odvoda. Postavljena su nova rasvjetna tijela, te uređene pješačke staze između zelenih površina zasađenih raznim sadnicama. Postavljena je stilizirana željezna ograda i slavina s pitkom vodom. Spomenik Ivana Zajca premješten je u centar parka i osvijetljen podnim reflektorima.

Skulptura pramca broda je postavljena na planiranoj lokaciji na Krnjevu. Uređen je Skate park na Krnjevu koji radovi su prenijeti iz 2004. godine (prijelazni radovi).

2.2.5. Javna rasvjeta

U sklopu javne rasvjete Programom su obuhvaćeni troškovi električne energije, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita), investicijsko održavanje javne rasvjete (uređenje rasvjete igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava, uređenje rasvjete igrališta u prostoru bivše vojarne Trsat), proširenje javne rasvjete i postava rasvjetnih mjesta unutar prostora bivše vojarne Trsat, uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine, održavanje razvodnih ormara i javne rasvjete na igralištima i izrada projektnog rješenja javne rasvjete šetnice uz more na Costabeli.

Gledano u cjelini, iako su svi planirani radovi realizirani sukladno Programu izuzev manjeg dijela radova proširenja javne rasvjete i izrade projekta uređenja rasvjete šetnice uz more na Costabeli koji su prenijeti na početak 2006. godine, utrošena sredstva su manja u odnosu na plan, a radi toga što u troškovima utroška električne energije za javnu rasvjetu nije obuhvaćen trošak za mjesec prosinac, budući račun za navedeni mjesec je ispostavljen nakon zaključnog knjiženja Proračuna.

Planirani radovi realizirani su kako slijedi:

U okviru održavanja javne rasvjete vršena je zamjena žarulja, osigurača, kabelskih vodova i dijelova svjetiljki, te starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete. Od značajnijih radova navodimo zamjenu ukupno 318 starih svjetiljki sa novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlotehničkih karakteristika od kojih posebno ističemo manji utrošak električne energije.

Uređena je rasvjeta unutar prostora bivše vojarne Trsat, rasvjeta igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava i rasvjeta igrališta u prostoru bivše vojarne Trsat.

Također je uređena dekorativna rasvjeta Trsatske gradine čiji dio troškova je sufinanciran iz sredstava spomeničke rente. Dekorativnom rasvjetom obuhvaćene su vanjske zidine Gradine zajedno sa ovalnom - jajolikom kulom, te središnja okrugla - velika kula. Ugrađenim reflektorima i rasvjetom postigla se je plastičnost rasvjetnih površina, volumen građevine, te poseban ugođaj boravka u noćnim satima u blizini Gradine. Ukupno je ugrađeno 25 raznih rasvjetnih tijela.

2.2.6. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su radovi uređenja okoliša slijedećih objekata:

- Boćarski klub "Grbci" (uređenje stuba uz sportske terene),
- Dom Željka Marča (uklanjanje betonskih temelja),
- Prirodoslovni muzej (sanacija ograde),
- Guvernerova palača (uređenje parka),
- Osnovna škola "Kozala" (postava zaštitne ograde),
- Osnovna škola "Turnić" (popravak mreže oko igrališta),

- Osnovna škola "Fran Franković" (popravak mreže u igralištu),
- Osnovna škola "Vežica" (postava mreže na igralištu),
- Osnovna škola "Kantrida" (sanacija ograde, uređenje zelenila),
- Osnovna škola "Centar" Područna škola "Orehovica" (postava košarkaške konstrukcije),
- Podcentar predškolskog odgoja "Delfin" (sanacija ograde, uređenje zelenila),
- Prva Sušačka gimnazija (uređenje zelenila, sanacija zidova i ograde),
- Centar za odgoj i obrazovanje "Baredice" (uređenje zelenila, sanacija dječjeg igrališta),
- Centar primarne zdravstvene zaštite "Krimeja" (uređenje zelenila),
- Sportsko rekreacioni centar "Belveder" (uređenje zelenila),
- Sportska dvorana "Dinko Lukarić" (uređenje zelenila),
- Elektrotehnička škola (uređenje vrata ulaza u dvorište),
- Osnovna škola "Brajda" (sanacija ograde),
- Savjetovalište TIC za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja Beli Kamik (uređenje partera dječjeg igrališta, popravak ograde),
- Razne lokacije (održavanje okoliša uređenih u 2004. godini).

U tijeku su preostali planirani radovi na uređenju okoliša Osnovne škole "Eugen Kumičić", Osnovne škole "Zamet", Podcentra predškolskog odgoja "Potok", Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova i Dispanzera za mentalno zdravlje - Braće Monjac broj 5.

2.2.7. Održavanje groblja

Svi planirani radovi održavanja groblja izuzev radova: uređenje ogradnog zida dograđenog dijela groblja Zamet, uređenje zida i ograde na južnoj granici groblja Sveti Kuzam i sanacija betonskih staza groblja Gornja Drenova su realizirani.
Navedeni radovi koji se nisu izveli do 31. prosinca prenijeti su na početak 2006. godine.
Izvedeni su slijedeći planirani radovi:

- Groblje Kozala - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija kolničke staze i nogostupa uz polje "D", "A" i "F", uređenje partera oko grobnica uz polja "A" i "F", uređenje terena iza bloka niša na polju "A", sanacija vodovodne mreže između polja "M" i "N", regulacija odvodnje oborinskih voda sa sanacijom upojnog bunara na polju "O", sanacija šteta na hortikulturi (elementarna nepogoda) tj. ispravljanje, rušenje, uklanjanje, rezanje i odvoz srušenih i polomljenih stabala i ostalog raslinja.
- Groblje Trsat - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, sanacija šteta na hortikulturi (elementarna nepogoda) tj. ispravljanje, rušenje, uklanjanje, rezanje i odvoz srušenih i polomljenih stabala i ostalog raslinja.
- Centralno gradsko groblje Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, izvedba betonske ograde uz sjevernu granicu groblja, uređenje partera uz grobnice na polju "G-5", sanacija popločenih staza, sanacija šteta na hortikulturi (elementarna nepogoda) tj. ispravljanje, rušenje uklanjanje, rezanje i odvoz srušenih i polomljenih stabala i ostalog raslinja.
- Groblje Zamet - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.
- Groblje Sveti Kuzam - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.
- Groblje Draga - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, uređenje i sanacija partera oko centralnog križa u novom dijelu groblja.
- Groblje Donja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.
- Groblje Gornja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

2.2.8. Ostali radovi

Ostali radovi od kojih pojedini imaju sezonski karakter realizirani su kako slijedi:

Čišćenje mora izvedeno je sukladno Programu. Program obuhvaća čišćenja mora i obalnog riječkog akvatorija u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2005. godine.

Tijekom 2005. godine uz više manjih divljih odlagališta u užem centru grada, sanirana su divlja odlagališta na lokacijama Romskih naselja temeljem rješenja sanitarne inspekcije, te veća odlagališta na lokacijama: Bodulovo, Baračevoj ulici, Ulici Ratka Petrovića, Sveti Križ, bivša tvornica Rikard Benčić, Ulici Zdravka Kučića, Br. Brancheta, Sveti Kuzam ispod nadvožnjaka i kod groblja, Zvonimirovoj ulici i Sušačka Draga - Pelinova gora. Uz to postavljeno je novih jednorednih ograda i popravljeno starih uništenih u dužini od cca 550 m, postavljeno je 16 tabli s upozoravajućim natpisom i 6 rampi zbog sprječavanja daljnjeg nekontroliranog odlaganja otpada.

Radi manjeg obima radova nego što se je procijenilo, pojedini rashodi održavanja su niži u odnosu na plan, kao što su održavanje javnih sanitarnih čvorova (pripremni radovi za postavu javnih WC-a nisu izvedeni već su prenijeti na početak 2006. godine), održavanje javnih satova (atestiranje elektroinstalacija), održavanje pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica (označavanje autobusnih stajališta, nabavka i postava košarica za smeće uz autobusne čekaonice), održavanje plaža i postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično.

Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima obrađeno je u posebnom izvješću.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže Poglavarstvu da donese slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj - prosinac 2005. godine.

2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406
www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr