I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2011. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2011. godini iznosi ukupno 10.845.000,00 kn. U 2010. godini sredstva su iznosila 10.235.000,00 kn.
Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 21. prosinca 2010. godine.
Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.
Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).
Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2011) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2010 godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2010 godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2010.godine već u rashode prijelaznih radova u 2011. godini.
Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2011. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2010. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
RIJEKA PROMET			
3.	**MO BRAŠĆINE-PULAC**		**102.999,56**
1		Sanacija kolnika i postava rubnjaka u Ulici Lukovići i sanacija pokosa u Ulici Drenovski put prema Ulici Internacionalne brigade.	102.999,56

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2011. GODINU
Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	**MO BRAŠĆINE - PULAC**		**526.000,00**		**514.141,79**
	A.	**ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV**	**183.000,00**		**182.958,98**
1		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Oktavijana Valića preko puta kućnog broja 40	30.000,00	Raščišćeno je 550 m2 površine.	38.960,25
2		Uklanjanje nepoželjne vegetacije koja ometa pješački i kolni promet u dogovoru s Mjesnim odborom	50.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija koja ometa pješački i kolni promet na lokacijama: Oktavijana Valića kod kućnih brojeva 10, 12 i 34 te od trafostanice do crkve, u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnih brojeva 19 , 21 i 22, u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 4 do spoja s Ulicom Kozala, Pulac od kućnog broja 12 do 15, Lukovići kod kućnih brojeva 22, 43 i 47, Drenovski put od okretišta autobusne linije broj 4 do kućnog broja 13 te duž stuba na spoju Ulice Drenovski put i Ulice Internacionalnih brigada kod kućnog broja 2.	40.998,73
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kozala kod kućnog broja 41 u prolazu prema dječjem vrtiću „Maestral“ i Osnovnoj školi „Belveder“	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.397,49
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići kod kućnog broja 25A	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.621,98
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac na dječjem igralištu kod kućnog broja 39	34.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	26.434,96
6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića	19.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	14.042,55
7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići od kućnog broja 20 do kućnog broja 39 i Ulici Pulac	37.000,00	Postavljeno je devetnaest rasvjetnih tijela.	38.019,88
8				Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Drenovski put od kućnog broja 26 na kojoj lokaciji je postavljeno dva rasvjetna tijela i za koje je utrošeno 6.291,66 kn te proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići	13.483,14

				kod kućnog broja 25A (II.faza) na kojoj lokaciji je postavljeno jedno rasvjetno tijelo. Za postavu rasvjete na ovoj lokaciji utrošeno je 7.191,48 kn, što s troškovima postave rasvjete na prvo navedenoj lokaciji čini ukupno 13.483,14 kn utrošenih za navedene zahvate.	
	B.	**RIJEKA PROMET**	**343.000,00**		**331.182,81**
1		Sanacija kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 30	30.000,00	Asfaltirano je 167 m2 kolnika.	16.974,66
2		Sanacija potpornog zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 18	50.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida u dužini od 7 m.	31.244,46
3		Sanacija kolnika u Ulici Drenovski put od kućnog broja 10 do spoja s Kvarnerskom ulicom	40.000,00	Asfaltirano je 443 m2 kolnika.	44.951,52
4		Postava zaštitne ograde u Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 35	8.000,00	Postavljeno je 22 m dvoredne ograde.	4.841,65
5		Sanacija zida i dijela stubišta u Ulici Pulac kod kućnog broja 53	100.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji zida te je izvedena sanacija dijela stubišta na planiranoj lokaciji.	83.012,70
6		Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 41	20.000,00	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinske vode.	14.078,24
7		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Drenovski put	50.000,00	Asfaltirano je 59 m2 nogostupa.	7.442,61
8		Sanacija nogostupa u Ulici Kozala kod kućnog broja 89	45.000,00	Asfaltirano je 42 m2 nogostupa.	5.011,73
9				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija kolnika u Ulici Lukovići od kućnog broja 22 do spoja s Ulicom Kozala. Asfaltirano je 360 m2 kolnika.	72.305,95
10				Također, iz razlike sredstava , u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je uređenje zidova u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 54.	51.319,29

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406
www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr