I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2011. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2011. godini iznosi ukupno 10.845.000,00 kn. U 2010. godini sredstva su iznosila 10.235.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 21. prosinca 2010. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2011) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2010 godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2010 godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2010.godine već u rashode prijelaznih radova u 2011. godini.

Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2011. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2010. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
RIJEKA PROMET			
10.	**MO KOZALA**		**9.147,51**
1		Uređenje ograda na području mjesnog odbora (Trinajstićeva, Laginjina ulica, Ulica A. Mamića i Ulica Kozala).	9.147,51

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2011. GODINU
Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
14	**MO KOZALA**		**223.000,00**		**138.293,46**
	A.	**ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV**	**94.000,00**		**39.513,31**
1		Postava zaštitne ograde u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 21, u prolazu sjeverno od kućnog broja 17, jugoistočno od igrališta Osnovne škole „Kozala“	15.000,00	Postavljeno je ukupno 5,5 m ograde te su uređena postojeća vrata na prolazu između školskog dvorišta prema igralištu.	5.421,22
2		Sanacija površine uz zidić sa sjeverne strane nebodera u Ulici Ante Kovačića kućni broj 20	1.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelzne radove u 2012. godini.	-
3		Postava dvije klupe u Parku Nikole Hosta	4.000,00	Postavljene su dvije klupe s naslonom.	3.739,20
4		Hortikulturno uređenje okoliša u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 26	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelzne radove u 2012. godini.	-
5		Uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 8	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelzne radove u 2012. godini.	-
6		Sanacija hodnih površina u Parku Vladimira Nazora	20.000,00	Izrađena je i postavljena zaštitna mreža – rešetka na dva upojna bunara duž staza u Parku Vladimira Nazora. Preostali iznos od 17.299,95 kn realizirat će na početku 2012. godine a odnosi se na radove popločavanja staza unutar parka lomljenim kamenim pločama.	2.706,00

7		Proširenje javne rasvjete u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 30	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.993,35
8		Proširenje javne rasvjete u Parku Nikole Hosta	26.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	25.653,54
	B.	**RIJEKA PROMET**	**129.000,00**		**98.780,15**
1		Uređenje stubišta , podesta i rukohvata od Laginjine ulice uz Dom zdravlja Kozala prema Brajšinoj ulici	60.000,00	Sanirano je 101 m2 gazišta i podesta te popravljeno 37 m ograde.	44.010,75
2		Sanacija odvodnje oborinske vode u prolazu između zgrada kućni broj 6 u Brajšinoj ulici i kućni broj 11 u Trinajstićevoj ulici	34.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinske vode na način da je sanirano 22 m2 betonske ploče.	3.225,99
3		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prolaza i stubišta od kućnog broja 32 u Ulici Bože Milianovića do križanja s cestom u Ulici Petra Kobeka -zamjenski prioritet- uređenje prolaza i stubišta od kućnog broja 32 u Ulici Bože Milanovića do križanja s cestom u Ulici Petra Kobeka	25.000,00	Umjesto izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za uređenje prolaza i stubišta na planiranoj lokaciji, na zahtjev Mjesnog odbora izvedeni su radovi na uređenju prolaza i stubišta od kućnog broja 32 u Ulici Bože Milanovića do križanja s cestom u Ulici Petra Kobeka u površini od 65 m2.	24.406,07
4		Postava rubnjaka u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 8	10.000,00	Postavljeno je 9 m rubnjaka.	1.992,36
5				Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na postavi rukohvata na stubištu Kalvarija. Postavljeno je 249 m rukohvata, 17 m jednoredne ograde, 2,5 m dvoredne ograde te oličeno 28 m ograde.	25.144,98
6				Također, iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi sanacije zida u Ulici Stube Alberta Anđelovića od kućnog broja 5 do 7 te sanacija gazišta stubišta kod kućnog broja 7 u Ulici Aleksandra Mamića.	

				Vrijednost ugovorenih radova iznosi 12.408,24 kn. Troškovi zahvata terete prijelazne radove u 2012. godini budući je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja.	