# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO SRDOČI ZA 2016. GODINU

## I. RADOVI PRENIJETIH IZ 2015.

| | | |
|---|---|---|
| **MO SRDOČI** | | **379.864,37** |
| **RIJEKA PROMET** | | **361.239,37** |
| Sanacija kolnika u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22 | Asfaltom je sanirano 565 m2 kolnika. | 58.607,62 |
| Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 21 i 22 | Izvedeni su radovi sanacije kolnika i odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji. | 50.594,69 |
| Sanacija dijela Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 11 do 15, od kućnog broja 6 do 16 te kod kućnih brojeva 31, 35 i 45 | Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. | 112.875,75 |
| Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 1 nadalje | Radovi su ugovoreni i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2017. godini. | - |
| Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od kućnog broja 80 do spoja s Ulicom Marije Grbac | Radovi su ugovoreni i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2017. godini. | - |
| Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Lovraka u blizini dječjeg vrtića "Srdoči" | Ugrađena je oprema za smirivanje prometa te postavljeno šest prometnih znakova. | 23.562,50 |
| Rješavanje odvodnje oborinske vode u Ulici Markovići kod kućnog broja 25, sanacija dijela kolnika u Ulici Murini od kućnog broja 13 prema kućnom broju 18 te dijela Ulice A. Modrušana počev od Osnovne škole "Srdoči". | Izveden je veći dio od ugovorenih radova a dio od cca 33.000,00 kn je prenijet na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. | 113.723,81 |

| | | |
|---|---|---|
| Početak radova na sanaciji nogostupa i postava prometnog ogledala u Ulici Bartola Kašića od raskrižja s Ulicom Miroslava Krleže prema kućnom broju 5 | Sanacija nogostupa je ugovorena na 48.000,00 kn i biti će realizirana u 2017. godini (prijelazni rad). | 1.875,00 |
| **K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE** | | **18.625,00** |
| Izrada projekta uređenja parka u Ulici Tonžino jugoistočno od kućnog broja 22 | Izrađena je tehnička dokumentacija za uređenje parka. | 18.625,00 |

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RIJEKA PROMET** | **731.000,00** | | **506.762,87** |
| Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od spoja sa Ulicom Slavka Hrvatina kod kućnog broja 20 do spoja sa Ulicom Marije Grbac kod kućnog broja 56 | 150.000,00 | Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme sanacije kolnika. Sanacija kolnika je prenijeta na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. | 4.375,00 |
| Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića zapadno od kućnog broja 47 | 140.000,00 | Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te izvedena sanacija kolnika. Asfaltom je sanirano ukupno 404 m2 ulice. | 89.265,78 |
| Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na križanju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka | 5.000,00 | Izrađen je elaborat. | 6.250,00 |
| Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na križanju Ulice Bartola Kašića i Ulice Miroslava Krleže | 5.000,00 | Izrađen je elaborat. | 6.250,00 |
| Sanacija dijela kolnika u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 | 270.000,00 | Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te izvedeni radovi sanacije kolnika. Asfaltom je sanirano 1.103 m2 ulice. | 173.118,09 |
| Postava rukohvata na stubištu koje spaja Ulicu Josipa Voltića i Ulicu Baćići | 14.000,00 | Postavljeno je 45 m rukohvata. | 7.875,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Postava rukohvata u Ulici Gustava Krkleca istočno i zapadno od kućnog broja 2 | 7.000,00 | Postavljeno je 25 m rukohvata. | 4.375,00 |
| Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na križanju Ulice Mate Lovraka i ceste D 233 | 5.000,00 | Izrađen je elaborat čiji troškovi terete prijelazne radove u 2017. godini. | - |
| Sanacija dijela kolnika u Ulici Kurirski put od kućnog broja 10 prema kućnom broju 24, uključivo rješavanje odvodnje oborinskih voda i postava prometne signalizacije | 135.000,00 | Izvedeni su radovi sanacije dijela kolnika uključivo rješavanje odvodnje oborinskih voda i postavu prometne signalizacije. Postavljeno je 153 m oborinske kanalizacije, 16 m slivničkog kanala, deset slivnika, tri reviziona okna i tri upojna bunara. Račun na iznos od 106.147,50 zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2017. godini. | 215.254,00 |
| | | Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2017. godini | - |
| **K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE** | **73.000,00** | | **58.149,92** |
| Postava slavine s pitkom vodom i ljuljačke na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24 | 26.000,00 | Postavljena je slavina s pitkom vodom na navedenoj lokaciji. | 8.750,00 |
| Postava antistres podloge ispod sprave, uređenje površine i sadnja stabala na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24 | 15.000,00 | Izveden je priključak vode za slavinu sa vodomjerom. | 9.582,05 |
| Postava slavine s pitkom vodom uz igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14 | 19.000,00 | Postavljena je slavina s pitkom vodom na navedenoj lokaciji. | 8.750,00 |
| Uređenje površine uz slavinu s pitkom vodom uz igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14 | 3.000,00 | Izveden je priključak vode za slavinu sa vodomjerom te uređena površina uz slavinu. | 13.909,88 |
| Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz šetnicu Srdoči - Bivio.<br>Zamjenski prioritet: Uređenje površine uz slavinu s pitkom vodom na dječjem igralištu u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 59 | 10.000,00 | Izveden je priključak vode za slavinu sa vodomjerom te uređena površina uz slavinu. | 17.157,99 |
| **ENERGO D.O.O.** | **3.000,00** | | **2.264,15** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proširenje javne rasvjete u Ulici Jurja Dobrile između kućnog broja 13 i kućnog broja 15 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.264,15 |