IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO BANDEROVO ZA 2014. GODINU

I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU.

U tablici je pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2014 godini do zaključno s 31. prosinca 2014. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	**90.000,00**		**46.580,53**
Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu	25.000,00	Umjesto izrade idejnog projekta a sukladno Zakonu o gradnji, potrebno je izraditi glavni i izvedbeni projekt. Izrada navedene tehničke dokumentacije je ugovorena i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Djelomična sanacija potpornog zida na stubama u Velebitskoj ulici od kućnog broja 4 prema Ulici dr. Frana Kresnika	15.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	14.262,90
Sanacija potpornog zida u Ulici Mire Radune Ban između kućnog broja 3 i javnog skloništa	35.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	17.860,13
Sanacija nogostupa u Ulici brace Branchetta od kućnog broja 31 do kućnog broja 37a	15.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	14.457,50
		U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Ukupno			46.580,53