I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE

13	**MO KANTRIDA**		**698.000,00**		**490.858,38**
	A.	**RIJEKA PROMET**	**698.000,00**		**490.858,38**
13.1		Uređenje sjeverne strane raskrižja Liburnijske ulice i Bujske ulice	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
13.2		Uređenje Bujske ulice kod kućnih brojeva 11 i 15	380.000,00	Izvedeni su radovi uređenja ulice na način da su uređeni potporni i ogradni zidovi, izrađen je upojni bunar radi sanacije odvodnje oborinskih voda te asfaltirano parkiralište.	331.080,21
13.3		Sanacija nepoželjne vegetacije i postava zaštitne mreže u Pulskoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 48	25.000,00	Očišćeno je 150m2 pokosa i postavljeno 130 m2 zaštitne ograde.	22.251,50
13.4		Sanacija parkirališta u Bujskoj ulici južno od kućnog broja 25	40.000,00	Asfaltom je sanirano 189 m2 parkirališta.	36.611,70
13.5		Sanacija nepoželjne vegetacije na sjevernoj strani Ulice Ljubljanska cesta prema Matuljima	20.000,00	Na navedenoj lokaciji očišćen je prostor od nepoželjne vegetacije.	7.462,50
13.6		Postava rukohvata na stubištu u Istarskoj ulici kod kućnog broja 24	10.000,00	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata na navedenom stubištu.	5.572,50
13.7		Sanacija potpornog zida u Lovranskoj ulici na parkiralištu ispred kućnog broja 10	10.000,00	Izvedena je sanacija zida na način da je uklonjen oštećeni i izrađen novi dio zida.	12.253,50
13.8		Postava novog asfalta u Istarskoj ulici od kućnog broja 28 do kućnog broja 38	150.000,00	Asfaltirano je 602 m2 ulice.	69.749,79
13.9		Uređenje nogostupa u Pulskoj ulici kod kućnog broja 5	3.000,00	Asfaltirano je 23 m2 nogostupa.	5.876,68

13.10				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata realizirat će se dodatni zahvati od kojih je jedan u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen -Uređenje Puta Frane Juretića - prilaz Domu umirovljenika Kantrida te uređenje stjenskog pokosa i okoliša zgrade kućni broj 15 u Bujskoj ulici za čiju realizaciju je ugovoreno 122.462,50 kn. Za preostala sredstva utvrdit će se drugi dodatni prioritet čija realizacija kao i prednje navedenog prioriteta je prenijeta na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00