IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO DRENOVA ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

RIJEKA PROMET		**74.670,38**
Sanacija oštećenih javnih površina i kolnika	Izvedeni su radovi sanacije oštećenih javnih površina i kolnika na raznim lokacijama.	14.399,25
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 c	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 c.	19.101,13
Preregulacija prometa u Ulici Bok	Izvedena je demontaža osamnaest postojećih prometnih znakova, uklonjeno sedam metalnih stupova vertikalne signalizacije te postavljeno šest novih prometnih znakova. Označena je nova horizontalna prometna signalizacija. Račun za izvedene radove zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja u 2014. godini pa je teretio prijelazne radove u 2015. godini.	40.045,00
Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"	U 2011. godini izrađen je idejni projekt te zatražena lokacijska dozvola. Za izradu idejnog projekta utrošeno je 15.621,00 kn što s troškovima u 2015. godini čini ukupan iznos od 16.746,00 kn.	1.125,00
	Iz neutrošene razlike sredstava (cca 90.000,00 kn) u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti od kojih jedan je sanacija kolnika u Ulici Svetog Jurja i Ulici Brune Francetića koja je izvedena početkom 2016. godine te sanacija dijela kolnika na raskrižju ulica:Svetog Jurja, Drenovski put i Grohovski put koji radovi će se realizirati u prvoj polovici 2016. godine.	0
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		**217.152,38**
Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz komunalnog otpada u Ulici Bok kod kućnih brojeva 16A i 16B	Na navedenoj lokaciji raščišćena je vegetacija na prostoru od 920 m2, orezan su grane te uklonjena suha i nagnuta stabla. Za navedene radove utrošeno je 63.062,50 kn. Raščišćena je vegetacija i na slijedećim lokacijama: Drenovska lokvica - 1.565,00 kn, Cvetkov trg (amfiteatar) - 2.282,50 kn, sa sjeverne strane zgrade mjesnog odbora -6.920,00 kn, Drenovski put 68. - 16.905,00 kn, okoliš dječjeg vrtića u Ulici Stanka Frankovića 7a. - 15.891,25 kn, uz košarkaško i dječje igralište na lokaciji Put ka igralištu br.17. - 66.113,63 kn, Cvjetna ulica južno od kućnog broja 6. - 2.162,50 kn. Ukupno je utrošeno 174.902,38 kn.	174.902,38
Dodatni prioriteti: Nabavka i postava opreme na lokaciji Put k igralištu i Cvetkov trg,	Na lokaciji Put k igralištu postavljena je klackalica i dvije klupe s naslonom a na Cvetkovom trgu iza crkve sprava za igru (komplet igralište Kekec).	42.250,00
Ukupno		**291.822,76**

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	1.133.000,00		**206.373,70**
RIJEKA PROMET	**831.000,00**		**0,00**
Izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"	50.000,00	Izradi glavnog i izvedbenog projekta nije se pristupilo iz razloga što je na zahtjev Mjesnog odbora proširena zona obuhvata planiranih radova. Tako bi zahvat obuhvatio uređenje parkirališta s prilazom na rotor. Izradit će se idejno rješenje navedenog zahvata.	0
Uređenje kolnika u Ulici Proslopski put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6	50.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
Uređenje kolnika u Ulici Brca od kućnog broja 12 do izlaza na Ulicu Drenovski put	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Uređenje kolnika u Ulici Vrhak i spoj svih ogranaka prema Ulici Drenovski put	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija kolnika u Ulici Cvetkov trg od rotora prema starom drenovskom groblju	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Uređenje kolnika u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 2a, 2b i 2c	25.000,00	Kolnik je uređen od strane stanara zgrade pa se sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom usmjeravaju na dodatni prioritet koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0
Sanacija kolnika u Ulici Podbreg od kućnog broja 3 do kućnog broja 12	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija kolnika u Ulici Podbreg kod kućnog broja 34	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 44 do kućnog broja 44 H	75.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija kolnika u Ulici Kuzminački put od kućnog broja 12 do kućnog broja 15	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija pješačke staze u Cvjetnoj ulici ispred kućnih brojeva 2 do 6	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

Sanacija potpornog zida u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5	25.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 17.125,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini	0
Uređenje betonske staze između kućnih brojeva 5 i 7 u Gerovskoj ulici	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Uređenje betonskih platoa i stubišta u Gerovskoj ulici ispred kućnih brojeva 7 i 9	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 36	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 39 B, 39 C, 39 D i 45	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 54, 54 a i 56	30.000,00	Sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji izvest će se od strane VIK-a a planirana sredstva se preusmjeravaju u dodatni zahvat koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 23	10.000,00	Sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji izvedena je u okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta pa se planirana sredstva preusmjeravaju u dodatni zahvat koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom	0
Uređenje kolnika spoja Ulice Orešje i Drenovskog puta kod kućnog broja 168	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija kolnika na križanju Bezimene ulice i Ulice Ivana Žorža	150.000,00	Sanaciju kolnika će izvesti KD VIK po završetku radova na uređenju vodovodnih instalacija a planirana sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom preusmjeravaju se u dodatni zahvat koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija zapadne kolničke trake u Ulici braće Hlača od križanja s Ulicom Kučina do križanja s Ulicom Frkaševo	101.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	**212.000,00**		**116.373,69**
Hortikulturno uređenje zelene površine na početku Ulice Orešje i spoja na Ulicu Drenovski put	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	
Uređenje okoliša u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnog broja 22 do kućnog broja 28	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	
Uređenje okoliša u Ulici Drenovski put sjeverno od kućnog broja 19 A do kućnog broja 19 E	37.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu OŠ Fran Franković - kružni tok	80.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	59.392,94
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Kablari - pravac grad	45.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	56.980,75
ENERGO D.O.O.	**90.000,00**		**90.000,01**
Proširenje javne rasvjete u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 5	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,88
Proširenje javne rasvjete u Ulici Orešje kod kućnog broja 14	8.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	9.023,50
Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonići kod kućnog broja 5	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.942,53
Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 5	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	16.613,53
Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put u nastavku kućnih brojeva 160 C, D i E	14.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.156,43
Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9	50.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	43.008,14