I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području Mjesnog odbora Zamet u 2016. godini

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA IZ 2015.

34	**MO ZAMET**			**395.724,13**
	A.	**RIJEKA PROMET**		**262.961,09**
34.1		Uređenje pješačke površine u Ulici Petra Jurčića kod kućnih brojeva 29 i 31	Izvedeni su radovi na uređenju pješačke površine na navedenoj lokaciji.	16.112,69
34.2		Odvodnja oborinske vode u Ulici braće Cetina zapadno od kućnog broja 2	Sanirana je odvodnja oborinske vode na navedenoj lokaciji.	8.723,75
34.3		Sanacija prilaznog puta prema zgradama Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 6 i 8	Izvedeni su radovi sanacije prilaznog puta na navedenoj lokaciji.	4.575,00
34.4		Sanacija stubišta u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6 prema Ulici braće Monjac i prema Ulici Berte Jardas te postava rukohvata	Izvedeni su radovi sanacije stubišta na navedenoj lokaciji.	17.849,63
34.5		Sanacija asfalta u Ulici Ivana Lenca od kućnog broja 36 do kućnog broja 38	Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	56.652,94
34.6		Ohrapljivanje asfalta u Ulici braće Baćić kod kućnih brojeva 15 i 17	Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	2.437,50
34.7		Ohrapljivanje asfalta u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 14	Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	9.162,37
34.8		Ohrapljivanje asfalta na križanju Ulice Bože Vidasa kod kućnog broja 26 i Ulice Ante Pilepića kod kućnog broja 16	Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	6.691,19
34.9		Postava rubnjaka i sanacija asfalta u Ulici Bože Vidasa između kućnih brojeva 13 i 15	Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	24.116,18
34.10		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 10	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	6.907,50

34.11		Sanacija prilaza ambulanti kod kućnog broja 1 u Ulici Avelina Turka	Saniran je prilaz ambulanti na navedenoj lokaciji.	74.987,85
34.12		Sanacija asfalta istočnog prilaza kućnom broju 2 u Ulici obitelji Sušnja	Izvedena je sanacija asfalta na navedenoj lokaciji.	27.472,85
34.13		Sanacija prilaza zgradi u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5- sjeverna strana	Izvedena je sanacija prilaza zgradi na navedenoj lokaciji.	7.271,64
	B.	**K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE**		**123.632,88**
34.13		Djelomična sanacija igrališta za mali nogomet i košarku, te okolne površine u Ulici braće Fućak istočno od kućnog broja 5a	Izvedeni su hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, kupinište i razni komunalni otpad. U 2015. godini utrošeno je 7.216,25 kn što sa sredstvima utrošenih za prijelazne radove čini iznos od 46.020,00 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat.	38.803,75
34.14		Nastavak radova na uređenju zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5	U 2015. godini izveden je kameni zid duljine 20 m za šta je utrošeno je 7.090,63 kn. Kroz prijelazne radove u 2016. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 5.406,25 kn. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 12.496,88 kn.	5.406,25
34.15		Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	Izvedena je betonska i antistres podloga.	10.297,50
34.16		Uređenje površine i postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici braće Bićić zapadno od kućnog broja 14	Izvedena je dobava i postava vrtuljka na navedenoj lokaciji.	14.000,00
34.17		Sanacija potpornog zida i ograde u Ulici Marijana Stepčića južno od kućnog broja 4	Izvedena je ograda, saniran postojeći i uređen novi potporni zid.	39.015,33
34.18		Raščišćavanje postojeće zelene površine u Ulici braće Bićić između kućnih brojeva 10 i 14	U 2015. godini orezano je zelenilo te uklonjena suha i nagnuta stabla. Za navedene radove utrošeno je 4.347,50 kn. Kroz prijelazne radove izveden je kameni zid za što je utrošeno 5.239,88 kn što je ukupno 9.587,38 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat.	5.239,89
34.19		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	2.538,66

34.20		Izvedba betonske površine uz stol za stolni tenis u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 13	Izvedena je betonska podloga i popravljen kameni zid.	2.206,50
34.21		Dopuna živice s južne strane Ulice Bože Vidasa od kućnog broja 9 do kućnog broja 17	U 2015. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 17.542,50 kn što sa sredstvima utrošenim kroz prijelazne radove u 2016. godini iznosi ukupno 23.667,50 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Živica je dopunjena sa šezdeset sadnica grmova.	6.125,00
	C.	**ENERGO D.O.O.**		**9.130,16**
34.22		Proširenje javne rasvjete u Ulici Berte Jardas kod kućnog broja 1	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,87
34.23		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Ćiković Belog kod kućnog broja 8 i kućnog broja 2	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.998,51
34.24		Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.875,78

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU.

34	**MO ZAMET**		**725.000,00**		**338.916,88**
	A.	**RIJEKA PROMET**	**340.000,00**		**269.237,70**
34.1		Nastavak radova na uređenju u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5	20.000,00	Asfaltirano je 116 m2 prilaza na navedenoj lokaciji.	22.733,39
34.2		Nastavak građevinskog uređenje okoliša u Ulici braće Baćić južno od kućnog broja 33 do kućnog broja 41	30.000,00	Postavom kulir ploča uređena je pješačka staza površine 30 m2.	18.330,00
34.3		Uređenje parkirališta u Ulici Braće Fućak kod k.br 13	20.000,00	Asfaltirano je 38 m2 parkirališta te postavljeno 21 m rubnjaka.	15.701,05
34.4		Sanacija stubišta prema parkiralištu u Ulici braće Cetine kod kućnog broja 15	8.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	9.881,30
34.5		Izrada podesta za kontejnere za kućni otpad u Ulici Avelina Turka sjeverno od kućnog broja 5	8.000,00	Izvedeni su radovi izrade podesta za postavu spremnika za kućni otpad.	8.332,43

34.6		Postava stupića radi zaštite pješaka na nogostup oko kružnog toka na spoju ulica Ante Pilepića i Bože Vidasa	5.000,00	Izvedena je dobava i postava trideset zaštitnih stupića.	4.500,00
34.7		Uređenje parkirališta uključivo uređenje prostora za kontejnere za kućni otpad u Ulici Bože Vidasa od kućnog broja 36 do kućnog broja 42	70.000,00	Asfaltirano je 301 m2 parkirališta te postavljeno 62 m cestovnih rubnjaka.	52.463,89
34.8		Nastavak radova uređenja površine u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 9	10.000,00	Asfaltirano je parkiralište površine 27 m2 te uređena pješačka staza.	8.391,20
34.9		Sanacija stepeništa i staza s sjeverne i južne strane zgrade u Ulici Ludvetov breg kod kućnog broja 22	20.000,00	Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji.	10.312,50
34.10		Izrada projekta te realizacija postave LED katadioptera u kolnik u Uici Bože Vidasa kod kućnog broja16	100.000,00	Izrađen je glavni projekt i projekt privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Postavljeno je šest led katadioptera u kolnik te stupni razdjelnik i elektro samostojeći ormarić.	83.191,25
34.11		Uklanjanje kanala za popravak automobila i podizanje nad-zida oko zgrade kućni broj 3 u Ulici Mate Sušnja	9.000,00	Radovi su u cijelosti izvedeni. Po okončanoj situaciji procjenjuje se još 3.855,00 kn za navedeni zahvat koji iznos će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	4.195,00
34.12		Proširenje spoja Ulice Avelina Turka sa Ulicom Ivana Ćikovića Beloga kod kućnog broja 21 u Ulici Ivana Čikovića Beloga	10.000,00	Postavljeno je 10 m rubnjaka i asfaltirano 13 m2 prometnice i nogostupa.	5.640,50
34.13		Sanacija pokosa na spoju Ulice Nova Cesta i Meštrovićeve ulice	20.000,00	Izvedena je sanacija pokosa površine od 387 m2.	13.698,94
34.14		Sanacija prilaza kućnom broju 14 u Ulici Berte Jardas	10.000,00	Izvedena je sanacija stubišta i asfaltirano 33 m2 parkirališta.	11.866,25
34.15		Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u Ulici braće Monjac od kućnog broja 1 do kućnog broja 11 te proširenje dijela prilaza u Ulici Ante Pilepića sjeverozapadno od kućnog broja 6		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2017. godini.	-

	B.	**K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE**	**345.000,00**		**32.528,75**
34.16		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića sjeverno od kućnog broja 5 i parkirališta	150.000,00	Izvedeni su pripremni hortikulturni radovi. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, površina je očišćena od kupiništa, korova i raznog komunalnog otpada. Građevinski radovi izvest će se u 2017. godini i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	9.875,00
34.17		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića sjeverno od kućnog broja 5 i parkirališta	60.000,00	Opremanje dječjeg igrališta izvest će se po okončanju radova uređenja dječjeg igrališta. Troškovi opremanja teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
34.18		Postava sprave za malu djecu na dječje igralište u Ulici Braće Cetine istočno od kućnog broja 4	40.000,00	Sprave su postavljene početkom 2017. godine. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	-
34.19		Uređenje podloge uz postavu novih sprava na dječje igralište u Ulici Braće Cetine istočno od kućnog broja 4	26.000,00	Do 31. prosinca 2016. godine su izvedeni hortikulturni radovi. Uređenje podloge izvedeno je početkom 2017. godine i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	6.101,25
34.20		Postava dvije klupe na dječje igralište u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	8.000,00	Klupa je postavljena početkom 2017. godine. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	-
34.21		Nastavak sanacije potpornog zida i zelene površine u Ulici Marijana Stepčića južno i sjeverno od kućnog broja 4	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
34.22		Hortikulturno uređenje u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 9	10.000,00	Zasađeno je zimzeleno grmlje.	1.375,00

34.23		Sanacija postojećeg dječjeg igrališta u Ulici braće Baćić južno od kućnih brojeva 2 do 6	25.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi. Početkom 2017. godine uređena je podloga dječjeg igrališta i antistres podloga ispod sprava za igru djece čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	15.177,50
34.24		Zamjena tobogana novim na dječjem igralištu u Ulici braće Baćić južno od kućnih brojeva 2 do 6	6.000,00	Tobogan je postavljen početkom 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
34.25		Uređenje površine u Ulici braće Baćić sjeverno od kućnog broja 30	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
34.26		Postava dvije klupe u Ulici braće Mohorić kod kućnih brojeva 2 i 4	8.000,00	Početkom 2017. godine postavljene su dvije klupe s naslonom. Troškovi će teretiti rashode prijelaznih radova u 2017. godini.	-
	C.	**ENERGO D.O.O.**	**40.000,00**		**37.150,43**
34.27		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 20	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.618,21
34.28		Proširenje rasvjete u Ulici Braće Cetine kod kućnog broja 12	24.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	22.532,22