# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO KOZALA U 2017.GODINI

## I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

| MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|---|---|---|---|
| **MO KOZALA** | | | **2.100,00** |
| **A.** | **K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE** | | **2.100,00** |
| | Nastavak radova na postavi zaštitne ograde oko zelene površine na Volčićevom trgu istočno od kućnog broja 2 | Postavljeno je 10,5 m zaštitne ograde. U 2016. godini postavljeno je 19 m ograde za što je utrošeno 3.900,00 kn. | 2.100,00 |

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU.

| MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|---|---|---|---|---|
| **MO KOZALA** | | **227.000,00** | | **114.443,13** |
| **A.** | **RIJEKA PROMET** | **125.000,00** | | **102.518,13** |
| | Izrada i realizacija projekta postave "vibro" trake za usporavanje prometa u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 4 | 5.000,00 | Izrađen je projekt i izvedena realizacija projekta postave traka za usporavanje prometa. Postavljeno je šest vibrirajućih traka i prometni znak. | 4.400,00 |
| | Uređenje podesta u Laginjinoj ulici ispred kućnog broja 16a | 25.000,00 | Radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018.g | 8.990,00 |
| | Sanacija kolnika u Trinajstićevoj ulici od kućnog broja 8 do kućnog broja 8b | 80.000,00 | Asfaltom je sanirano 360 m2 kolnika. | 75.456,25 |
| | Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Trinajstićevoj ulici između kućnog broja 8a do broja 8b | 5.000,00 | Radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018. g. | 2.511,25 |
| | Ličenje ograda i rukohvata u ulicama Ante Kovačića, Brajšinoj i Baštijanovoj | 10.000,00 | Oličeno je159 m dvoredne ograde na spoju Ulice Ante Kovačića i Brajšine ulice te 78 m u Baštijanovoj ulici. | 11.160,63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B.** | **K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE** | **40.000,00** | | **11.925,00** |
| | Postava stola za stolni tenis u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9 | 10.000,00 | Stol za stolni tenis je postavljen ali račun nije zaprimljen do završnog knjiženja pa će teretiti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| | Sadnja stabala na prazna mjesta u drvoredu na području MO Kozala | 30.000,00 | Na prazna mjesta u drvoredu u Brajšinoj ulici, Baštijanovoj ulici i Ulici Ante Kovačića posađeno je ukupno osam stabala. | 11.925,00 |
| **C.** | **ENERGO D.O.O.** | **62.000,00** | | **-** |
| | Proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 46 | 9.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| | Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (III. faza) | 53.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Radovi će se izvesti zajedno sa IV. fazom koja je planirana za 2018. godinu. | - |