REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/19-04/28
URBROJ: 2170/01-02-10-19-1

Rijeka, 03.05.2019.

MATERIJAL GRADONAČELNIKU
na donošenje

PREDMET: **Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu**

MATERIJAL IZRADILE:
Valentina Gnjato
Nedjeljka Grubiša

VODITELJ:
Irena Markotić

Pročelnik:

Irena Miličević

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za komunalni sustav PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska **www. rijeka.hr**
Tel. ++38551209374, Fax. 373522 **E-mail: komun-sustav@rijeka.hr**

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17), a na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18) - u daljnjem tekstu: Program.

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) – u daljnjem tekstu: Zakon. Zakonom je u odredbi članka 67. propisana obveza donošenja programa građenja komunalne infrastrukture, a člancima 68., 69. i 70. propisan je sadržaj toga programa.

Nadalje, odredbom članka 129. Zakona propisano je da programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture doneseni do stupanja na snagu Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su doneseni. Program je donesen prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13 i 73/17 i 14/19). Sukladno članku 71. stavku 1. Zakona postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku su dani tablični prikazi izvršenja Programa (tablica 1.) i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (tablica 2.) sačinjeni prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

u kunama

NAZIV	PROGRAM 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEX
1	2	3	4
I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA			
a) Iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	**20.000,00**	**3.750,00**	**18,8**
-Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	20.000,00	3.750,00	18,8
II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	**6.429.400,00**	**4.677.580,33**	**72,8**
- Cesta 233	446.000,00	44.800,00	10,0
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	763.000,00	330.579,76	43,3

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	120.000,00	75.500,00	62,9
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000,00	0,00	-
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	2.011.400,00	1.658.722,35	82,5
- Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	87.500,00	67.140,00	76,7
- Pješački most Žakalj preko Rječine	123.000,00	78.780,00	64,1
- Cesta OU4 Martinkovac	704.000,00	815.375,47	115,8
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	409.500,00	408.997,48	99,9
- Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj-privoz Plodine	20.000,00	0,00	-
- Stambena ulica OU10a-faza 1	1.500.000,00	1.188.970,27	79,3
- Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	65.000,00	8.715,00	13,4
- Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka	60.000,00	0,00	-
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	**1.737.000,00**	**544.883,55**	**31,4**
- Cesta 233	566.000,00	512.388,41	90,5
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000,00	0,00	-
- Cesta OU4 Martinkovac	1.061.000,00	32.495,14	3,1
III. GRADNJA JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	**323.600,00**	**255.976,66**	**79,1**
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	188.600,00	233.957,91	124,0
- Cesta OU4 Martinkovac	135.000,00	22.018,75	16,3
IV. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	**3.774.000,00**	**3.633.953,86**	**96,3**
- Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje	3.774.000,00	3.633.953,86	96,3
SVEUKUPNO	**12.264.000,00**	**9.116.144,40**	**74,3**

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2018. godinu iznose 9.116.144,40 kuna što je 74,3 % od planiranih sredstava. Utrošena sredstava komunalnog doprinosa iznose 4.937.306,99 kuna, sredstva proračuna 544.883,55 kuna i sredstva iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika (po novom Zakonu komunalna djelatnost: komunalni linijski prijevoz putnika) 3.633.953,86 kuna. Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku se daje obrazloženje po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

2.2. ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

Cesta 233

Radovi na izgradnji II dionice GSP 233 I i II faze su završeni u III kvartalu 2010. godine. Završena je imovinsko pravna priprema za I fazu, a za II fazu proces izvlaštenja je još u tijeku. Naime, u procesu izvlaštenja zemljišta preostala je još jedna čestica za koju je vlasnik iskazao interes za zamjenu s Gradom Rijeka i postupak je u tijeku. Ulaganje u 2018. godini iznosi 44.800,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 512.388,41 kuna iz sredstava Proračuna.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Preuzimanje izgrađenih pristupnih cesta do stambenih građevina planira se sukladno procjeni realizacije zaključenih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih između Grada Rijeke i investitora gradnje pojedinih objekata. Realizacija projekta i gradnja pojedinih pristupnih cesta je u obvezi svakog pojedinog investitora i odvija se u skladu s njihovom realizacijom gradnje objekata odnosno s dinamikom imovinsko pravne pripreme terena i ishođenja građevinskih dozvola za ceste i za objekte. U 2018. godini realiziran je „Kolno pješački prilaz s okretištem Srdoči". Ulaganje u 2018. godini iznosi 330.579,76,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa. .

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Nastavljena je imovinsko pravna priprema u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženih žalbi čije rješavanje se još čeka. Kako je u postupku rješavanja imovinsko pravne pripreme definirana nova trasa ceste, izrađen je i novi idejni projekt, dobivena lokacijska dozvola te izrađen parcelacijski elaborat. Ulaganje u 2018. godini iznosi 75.500,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Krajem 2018. godine izvršeno je ugovoranje novelacije projektne dokumentacije u svrhu rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice, koja će se nastaviti u 2019. godini. U 2018. godini nije bilo ulaganja.

Spoj ceste „A" na lokaciji Bok-Drenova

Gradnja spoja ceste "A" na lokaciji Bok Drenova započela je u 2017. godini i nastavljena je do mjeseca svibnja 2018. godine kada je prekinuta gradnja, a sve zbog složene imovinsko pravne pripreme koja je u tijeku. Ulaganje u 2018. godini iznosi 1.892.680,26 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

U 2018. godini izrađena je izmjena i dopuna idejnog projekta za gradnju pristupne ceste, te je ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Imovinsko pravna priprema zemljišta za gradnju je u tijeku i provodi ju Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ulaganje u 2018. godini iznosi 67.140,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Pješački most "Žakalj" preko Rječine

U 2018. godini izrađen je glavni projekt revitalizacije pješačkog mosta „Žakalj" iznad Rječine te je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Za potrebe rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju mosta i zaključenja ugovora o pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a na upravljanju Hrvatskih voda, izrađeni su novi geodetski projekti. Obzirom da građevinska dozvola nije dobivena u 2018. godini nije realizirana ni izrada izvedbenih projekata. Ulaganje u 2018. godini iznosi 78.780,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom. Projekt će se realizirati u dvije faze. Izrađen je idejni projekt za obje faze, te glavni projekt za I fazu gradnje. Izgradnja prometnice započeta je početkom mjeseca kolovoza 2018. godine i biti će završena do kraja I kvartala 2019. godine. Ulaganje u 2018. godini iznosi 837.394,22 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 32.495,14 kuna iz sredstava Proračuna.

Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac
U 2018. godini ostvarena je financijska realizacija izrade projektne dokumentacije za stambene ulice u stambenom naselju Martinkovac. Ulaganje u 2018. godini iznosi 408.997,48 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.
Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj-privoz Plodine
U 2018. godini ishođena je lokacijska dozvola te je planirana izrada parcelacijskog elaborata. Međutim, zbog gruntovno neprovedenog stanja susjedne čestice koja ulazi u zahvat planirane rekonstrukcije raskrižja, provedba parcelacije nije bila moguća. U 2018. godini nije bilo ulaganja.
Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić
U 2018. godini preuzeta je projektna dokumentacija za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić od Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište, na izvođenje. Pokrenuto je provođenje otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova te stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova. Ulaganje u 2018. godini iznosi 3.750,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.
Stambena ulica OU10a-faza 1
U kolovozu 2018. godine, nakon prevedenog postupka javne nabave, započeli su radovi na gradnji stambene ulice OU10a – faza 1. sukladno zaključenom Dodatku I. ugovora radovi na gradnji biti će završeni do 30. ožujka 2019. godine. Ulaganje u 2018. godini iznosi 1.188.970,27 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.
Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo
Za gradnju ulice planske oznake U-1 i pješačke površine PP2 ishođene su pravomoćne građevinske dozvole. Proveden je postupak javne nabave i ugovorene su javne usluge za izradu projektne dokumentacije za pješačku površinu planske oznake PP1. Ulaganje u 2018. godini iznosi 8.715,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.
Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka
U svrhu izgradnje višestambene građevine na području trgovačkog područja Martinkovac, planirana je rekonstrukcija ceste Mate Lovraka u dvije faze, na način da je krajem 2018. godine izvršeno ugovaranje novelacije idejnog projekta za obje faze, te izrada glavnog projekta za I fazu, u kojoj bi se izvršila rekonstrukcija i preregulacija postojećeg raskrižja u rotor. U 2018. godini nije bilo ulaganja.

2.3. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA (Program IV)

Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje
Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima, a do kraja 2018. godine provedene su kompenzacije za realizaciju kreditnih obveza sa zaključno 30.11.2018. godine.
Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u razdoblju 1.-12.2018. godine evidentirana je otplata u iznosu od 1.479.608,57 kuna.
Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u razdoblju 1.-12.2018. godine evidentirana je otplata u iznosu od 256.329,38 kuna.
Otplata kredita za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljena u 2015. godini započela je 31.03.2017. godine, a završava 31.12.2025. godine. U 2018. godini izvršena je obveza plaćanja u iznosu od 977.539,69 kuna.
Za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini otplata je počela 31.03.2018. godine a završava 2027. godine. U 2018. godini izvršena je obveza plaćanja u iznosu od 646.988,58 kuna.
Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U 2018. godini izvršena je

obveza plaćanja kamate u počeku u iznosu od 273.487,64 kuna. Ulaganje u 2018. godini iznosi 3.633.953,86 kuna iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika.

3. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2018. GODINI

3.1. Financijski pokazatelji

Tablica 2. Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini

u kunama

NAZIV	IZVORNI PROGRAM 2018.	TEKUĆI PROGRAM 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEX
1	2	3	4	5
I. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM				
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	**5.383.730,00**	**5.383.730,00**	**4.073.286,62**	**75,7**
- Sanacija odlagališta Viševac	1.492.700,00	1.502.800,00	1.502.722,77	100,0
- Selekcija otpada	2.300.000,00	2.289.900,00	2.099.057,08	91,7
- "0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina	450.000,00	450.000,00	316.420,69	70,3
- Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	250.000,00	250.000,00	57.876,30	23,2
- Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	160.000,00	160.000,00	95.806,47	59,9
- Reciklažna dvorišta	731.030,00	731.030,00	1.403,31	0,2
c) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	**2.536.370,00**	**2.533.710,00**	**94.871,29**	**3,7**
- Sanacija odlagališta Viševac - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	84.700,00	84.700,00	84.704,06	100,0
-Reciklažna dvorišta - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	31.670,00	31.670,00	0,00	-
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina	2.420.000,00	2.417.340,00	10.167,23	0,4
SVEUKUPNO	**7.920.100,00**	**7.917.440,00**	**4.168.157,91**	**52,6**

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu iznose 4.168.157,91 kn što je 52,6% % planiranih sredstava koja uključuju naknadno izvršene preraspodjele.
Cijena javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13, 73/17 i 14/19), ne sadrži više dio za razvoj, a za razvojne programe u 2018. godini koristila su se sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjena razvoju naplaćena i neutrošena iz prethodnih godina koja se i dalje vode na posebnom računu KD Čistoće d.o.o. i troše sukladno odredbama Pravilnika o financiranju razvoja djelatnosti koji donosi Skupština društva godišnje uz razvojne programe koji su sastavni dio plana društva.
Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, slijedi obrazloženje po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

3.2. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (Program I)

Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta je dovršena u 2016. godini, obavljen je tehnički pregled te izvršena primopredaja i okončani obračun. Dobivena je Uporabna dozvola. Tijekom 2018. godine ostvarena je obveza vraćanja kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije odlagališta Viševac te financijska realizacija nabava i ugradnje sustava tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac. U 2018. godini uloženo je 1.502.722,77 kuna iz cijene komunalne usluge i 84.704,06 kuna iz sredstava Proračuna – sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Selekcija otpada

Dovršena je izrada glavnog projekta i ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga, te je proveden postupak javne nabave i ugovorena izrada izvedbenog projekta sa pripadajućim troškovnikom. Glavne aktivnosti izgradnje sortirnice planiraju se tijekom 2019. godine, a završetak početkom 2020. godine. Tijekom 2018. godine izvršene su, sukladno dinamici otplatnih planova; kreditne obveze za vozila i komunalnu opremu te zemljište za sortirnicu.

Na lokaciji pješačkog hodnika s jedne i druge strane na početku Zanonove ulice postavljen je komplet poluukopanih spremnika koji se sastoji od 3 spremnika za selektirani otpad kapaciteta 3,0 m3 (papir, staklo, metal plastika i tetrapak) i 1 spremnik za preostali miješani otpad od 5,0 m3. Tri kompleta poluukopanih spremnika postavljena su u prethodnim godinama na lokaciji Riva 1 preko puta Autobusnog kolodvora te na lokaciji Riva boduli 1 preko puta zgrade Transadrie. Od postave četvrtog kompleta spremnika na lokaciji MO Školjić se odustalo zbog neslaganja stanara okolnih zgrada. Planira se postava tog kompleta na drugoj lokaciji tijekom 2019. godine.

Tijekom 2018. godine Grad Rijeka je temeljem prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iskazao interes za nabavku spremnika za selektivno prikupljanje otpada. Ugovor o sufinanciranju 85% sredstava za nabavku 19.322 spremnika različitih volumena za selektivno prikupljanje papira, plastike metala i tetrapak ambalaže, potpisan je u srpnju 2018. godine. Isporuka i distribucija spremnika očekuje se u 2019. godini. U 2018. godini uloženo je 2.099.057,08 kuna iz cijene komunalne usluge.

"0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina

Tijekom 2018. godine na Fazi 0-1 Etapa A na tijelu privremenog odlagališta izvršena je sanacija tjemena i pokosa, obodnog kanala oborinske odvodnje, protupožarnog puta oko odlagališta odnosno hidrantskog vodu protupožarnog sistema. U 2018. godini uloženo je 316.420,69 kuna iz cijene komunalne usluge.

Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac koji se provodio tijekom sanacije i bio je sadržan do kraja 2016. godine u planiranom iznosu investicija, nastavio se provoditi zasebno kao zakonska obveza korisnika KD Čistoće d.o.o. nakon završene sanacije, kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, preko izgrađene monitoring stanice, kao što su ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima. Paralelno se vodi projekt korištenja odlagališnog plina putem plinskog generatora kao investicija Društva. Dobavljen je i postavljen plinski generator snage 1,2 MW za iskorištavanje odlagališnog plina te proizvodnju električne energije. U 2018. godini uloženo je 57.876,30 kuna iz cijene komunalne usluge.

Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio tijekom korištenja i bio je sadržan do kraja 2016. godine u planiranom iznosu investicija, nastaviti će se provoditi zasebno kao zakonska obveza korisnika nakon izvršene sanacije, kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, preko postojeće monitoring stanice, vršila su se ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima. U 2018. godini uloženo je 95.806,47 kuna iz cijene komunalne usluge.

Reciklažna dvorišta

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da jedinica lokalne samouprave, u skladu sa brojem stanovnika, izgradi reciklažna dvorišta na svojem području, pa je tako Grad Rijeka obvezan na svom području imati pet reciklažnih dvorišta. Grad Rijeka izgradio je dva reciklažna dvorišta, na Rujevici i Mihačevoj dragi, a također nabavio i dva mobilna reciklažna dvorišta. U tijeku 2017. godine započeta je izrada potrebne dokumentacije za reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića, te je tijekom 2018. godine ishođena građevinska dozvola. Temeljem otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga objavljenog od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Grad Rijeka prijavio se za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta preko europskih strukturnih i investicijskih fondova – Kohezijskog fonda. U prosincu dobivena je odluka o sufinanciranju projekta. U 2018. godini uloženo je 1.403,31 kuna iz cijene komunalne usluge.

Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"

Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“ je u funkciji zaprimanja, obrade i odlaganja otpada od veljače 2017. godine. Dana 20.12.2017. godine zaključen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko goranske županije, Grada Rijeke i Eko plusa Dodatak II Ugovoru o zajedničkom financiranju Projekta kojim su utvrđena preostala plaćanja sukladno Ugovoru o radovima i Ugovoru o nadzoru i to iz sredstava zajma Europske investicijske banke. Isplata sredstava u iznosu od 10.167,23 kuna izvršena je sukladno zahtjevu Fonda koji provodi kompletno upravljanje Projektom.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. **Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.**
2. **Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**