IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PEHLIN ZA 2022. GODINU

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
17.	**17.**	**MO PEHLIN**			**192.426,92**
		A.	**RIJEKA PLUS D.O.O.**		**96.284,25**
17.1.			**Dodatni prioritet**: Sanacija dijela kolnika u Ulici Androv breg	Asfaltom je sanirano 454,44 m2 površine kolnika.	96.284,25
		B.	**KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE**		**96.142,67**
17.2.			Postava slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B	Izvedeni su radovi postavljanja vodovodne instalacije i slavine s pitkom vodom te je asfaltom sanirana površina.	16.772,09

17.3.			Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B	Radovi su preneseni u 2022. godinu te su dijelom financirani iz sredstava redovnog održavanja ostalih javnih površina a dijelom iz sredstava prioriteta MO Pehlin. Izvedeni su građevinski radovi prekopa za potrebe izvedbe priključka vodovodne instalacije i asfaltiranja prije ugradnje fontane.	13.815,78
17.4.			Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb	Radovi su preneseni u 2022. godinu te je izveden dio radova iskopa, zarezivanja postojećeg asfalta, odvoza viška materijala, kao i betoniranje temelja ograde oko budućeg sportskog igrališta.	65.554,80

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
21	**21**	**MO PEHLIN**		**1.076.000,00**		**348.517,09**
		A.	**RIJEKA PLUS D.O.O.**	**392.000,00**		**134.233,84**
21.1.			Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci	100.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Ostali radovi su	1.875,00

					prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	
21.2.			Sanacija asfalta parkirališta u Ćićarijskoj ulici kod kućnih brojeva 29 do 39 i od kućnog broja 2 do 18	20.000,00	Asfaltom je sanirano 134,82 m2 parkirališta.	42.973,70
21.3.			Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije ulica Androv breg-Turkovo-Baretićevo-Plase u jednosmjerne prometnice	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.4.			Postava prometnog ogledala Ulica Pletenci - izlaz na glavnu prometnicu	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
21.5.			Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije prometa u Ulici Blažićevo-Minakovo	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.6.			Postava ploča s informacijama o smjeru i nazivima ulica Minakovo, Blažićevo B	7.000,00	Postavljene su 2 tabele s nazivima ulica na postojeće metalne stupove.	725,00
21.7.			Projekt povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Pehlin Zamjenska pozicija: Postava stupića duž nogostupa.	20.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 38 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	9.500,00

21.8.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Tići kod kućnog broja 22I	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.9.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 16 B	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.10.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Turkovo kod kućnog broja 21/3	50.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.11.			Postava rubnjaka u Ulici Tići kod kućnog broja 22/7	10.000,00	Postavljeno je 16 m' rubnjaka i asfaltom je sanirano 5 m2 površine.	4.658,38
21.12.			Sanacija prilaza Mistraž bari iz Ulice Baretićevo	12.000,00	Ugrađeno je 70 m3 tampona.	15.750,00
21.13.			Sanacija prometnica u naselju Blažićevo	60.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa i asfaltom je sanirano 250,17 m2 površine.	56.951,76
		B.	**ENERGO D.O.O.**	**53.000,00**		**52.984,25**
21.14.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog brojeva 13/10 do kućnog broja 17/10	38.000,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 2 stupa.	33.903,00
21.15.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo kod kućnog brojeva 16 A	15.000,00	Postavljeno je 6 rasvjetnih tijela.	19.081,25

		C.	**KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE**	**631.000,00**		**161.299,00**
21.16.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	185.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	**-**
21.17.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	135.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	**-**
21.18.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ćićarijskoj ulici kod kućnog broja 33	15.000,00	U okolišu stambene zgrade izvedeno je orezivanje zelenila i nagnutog stabla sa sjeverne strane zgrade, uklonjene su slomljene i suhe grane na ostalim stablima i odvezeno je 4 m3 komunalnog otpada.	13.130,62
21.19.			Opremanje kombiniranom spravom dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	107.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu s ljuljačkom.	80.000,00
21.20.			Građevinski radovi uz postavu kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	10.000,00	Izvedeni su građevinski radovi uz postavu kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11.	25.612,50
21.21.			Postava dodatnih klupa u dječje igralište u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	14.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

21.22.			Postava ograde oko dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.23.			Tehnička priprema za uređenje platoa u Ulici Plase bb	25.000,00	Izrađen je glavni projekt.	21.250,00
21.24.			Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb	60.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.25.			Opremanje platoa u Ulici Plase bb	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.26			Nastavak uređenja zelene površine kod dječjeg vrtića nasuprot brojeva 4 i 6 na Androvom bregu.	15.000,00	Orezana je i uklonjena suha vegetacija na lokaciji i uz pristupnu cestu. Na prostoru južno od dječjeg vrtića posađeno je 21 komad ukrasnih grmova i orezani su postojeći.	10.645,25
21.27			Uklanjanje vegetacije što zaklanja javnu rasvjetu i preglednost prometa duž Ulice Mihovilići	5.000,00	Duž Ulice Mihovilići uklonjena su suha i nagnuta stabla i grane, uklonjena je nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	10.660,63