



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/15-04/85-62

URBROJ: 2170/01-15-00-15-21

Rijeka, 8. 12. 2015.

Gradonačelnik je 8. prosinca 2015. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Odobrava se sklapanje Dodatka I. Ugovora o izradi Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI, faza I i II – spoj prema sportskom centru Rujevica, kojim se povećava obim usluge iz članka 1. Osnovnog ugovora, u dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu i odvodnju, i to na način da dodatne usluge obuhvaćaju izradu Glavnog i Izvedbenog projekta za vodoopskrbni cjevovod duljine cca 180 m, te dodatne aktivnosti na usuglašavanju posebnih uvjeta građenja, sa cijenom dodatnih usluga od 21.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 26.875,00 kuna s PDV-om..

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za provedbu ovog zaključka.



GRADONAČELNIK

[Handwritten signature]
mr. sc. Vojko OBERSNEL

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, n/r Srđana Škunce, Ede Rumora, Nevena Vulelije
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole, n/r Nade Gunjača



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem**

KLASA: 350-01/15-03/67

URBROJ: 2170/01-01-00-15-1

Rijeka, prosinac 2015.

M A T E R I J A L
GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

PREDMET: Prijedlog Zaključka o sklapanju Dodatka I. Ugovora o izradi projektne dokumentacije za izgradnju sabirne ulice SU X, faza I i II – spoj prema sportskom centru Rujevica – glavni i izvedbeni projekt

Izradio:

Neven Vulelija d.i.p.

Ravnateljica:

Eda Rumora d.i.a.

Pročelnik:

Srđan Škunca, d.i.a. i g.



OBRAZLOŽENJE

Grad Rijeka sklopio je 9.01.2015.godine, temeljem provedenog postupka bagatelne nabave ispod zakonskog praga za obavezno provođenje postupka javne nabave, Ugovor o izradi Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI, faza I i II – spoj prema sportskom centru Rujevica, sa tvrtkom INTEA d.o.o., Marije Grbac 25, Rijeka, OIB: 65468964831.

Tijekom izvršenja Ugovora došlo je do potrebe povećanja obima usluge iz Osnovnog ugovora, u dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu i odvodnju u sabirnoj ulici SU XI, I. i II. faza, uzrokovanu izmijenom posebnih uvjeta građenja od strane KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Sukladno posebnim uvjetima građenja Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. (broj: IL-2168/3; datum: 07. 08. 2014. g.) izrađen je glavni projekt vodoopskrbe i odvodnje (knjiga 2 glavnog projekta; broj el.: 02-15-1-VO/GP; datum 02. 2015. g.).

Spoj projektiranog cjevovoda u trupu prometnice SU XI na javnu vodoopskrbu predviđen je preko postojećeg cjevovoda DN 450 mm ACC na poziciji sjeverno od planiranoga kružnog raskrižja u sklopu sabirne ulice, kako je predviđeno posebnim uvjetima KD VIK-a.

Zbog nemogućnosti spoja vodovodne mreže na predloženi način, prvenstveno zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko- pravnih odnosa u dijelu od planiranog kružnog raskrižja do postojećeg cjevovoda DN 450 mm ACC, kao i relativnog skupog predmetnog priključnog cjevovoda (velika visinska razlika) kojeg će se, kod izgradnje sjevernog dijela sportskog područja Rujevica trebati izmjestiti trebalo je naći novo projektno rješenje.

U suradnji s službama KD Vodovod i kanalizacija određeno je novo projektno rješenje priključnog cjevovoda na način da se isti predvidi u trupu državne ceste DC 427.

Dodatne usluge obuhvaćaju izradu Glavnog i Izvedbenog projekta za vodoopskrbni cjevovod duljine cca 180 m, te dodatne aktivnosti na usaglašavanju posebnih uvjeta građenja, a detaljno su obrazložene u Službenoj bilješki koju je sačinio glavni projektant/odgovorna osoba Izvršitelja.

Cijena dodatnih usluga iz Dodatka I. Ugovora iznosi 21.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 26.875,00 kuna s PDV-om.

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Odobrava se sklapanje Dodatka I. Ugovora o izradi Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI, faza I i II – spoj prema sportskom centru Rujevica, kojim se povećava obim usluge iz članka 1. Osnovnog ugovora, u dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu i odvodnju, i to na način da dodatne usluge obuhvaćaju izradu Glavnog i Izvedbenog projekta za vodoopskrbni cjevovod duljine cca 180 m, te dodatne aktivnosti na usaglašavanju posebnih uvjeta građenja, sa cijenom dodatnih usluga od 21.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 26.875,00 kuna s PDV-om..**
- 2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da provede ovaj Zaključak.**