



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/24-01/92-84

URBROJ: 2170-1-02-00-24-20

Rijeka, 11. 7. 2024.

Gradonačelnik je 11. srpnja 2024. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka 2. Osnovnom ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste - raskrižja u Radničkoj ulici u Rijeci sa Investitorom Plodine d.d, u predloženom tekstu

2. Zadužuju se Upravni odjel za komunalni sustav i promet i Upravni odjel za gradsku imovinu, za provedbu ovog zaključka.



GRADONAČELNIK


Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
n/r Maje Malnar, Željka Ševerdije,
Ive Daycer, Andree Bakarčić
2. Upravni odjel za gradsku imovinu,
n/r Denis Šuline, Gabrijele Kiš Jerčinović,
Sare Antonić
3. Upravni odjel za financije, 2X

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po Gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) s jedne strane

i

PLODINE d.d. iz Rijeke, Ružičeva 29, OIB: 92510683607 zastupan po članici uprave Mirjani Palada Kmetović (u daljnjem tekstu: Investitor), s druge strane,

sklopili su sljedeći

D O D A T A K 2. U G O V O R U
o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste raskrižja
u Radničkoj ulici u Rijeci, naselje Podvežica

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 25.01.2023. godine sklopile Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste raskrižja u Radničkoj ulici u Rijeci, naselje Podvežica koja se nalazi na k.č. br. 6979, 6977, 5464/1, 5241, 5237/1, 5237/2, 5243/1, 5243/2, 5253/1, 5253/2, 5206, 5207 k.o. Sušak-Nova, KLASA: 360-02/20-08/104, URBROJ: 2170-1-02-10-22-7 (dalje u tekstu: Osnovni ugovor) te dana 27.12.2023. godine Dodatak 1. Osnovnom ugovoru KLASA: 360-02/20-08/104, URBROJ: 2170-1-02-10-23-14, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste -raskrižja i plaćanja komunalnog doprinosa za trgovački centar koji se ima izgraditi na k.č. br. 5243/2, 5245/1, 5245/2, 5245/5, 5246/1, 5247/2, 5243/3, 5247/1, 5252, 5246/2 i 5245/7, k.o. Sušak-Nova zbog čijeg priključenja je cestu potrebno rekonstruirati u svrhu povećanja prometne sigurnosti, sve sukladno Zaključku Gradonačelnika KLASA: 024-02/22-01/126-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-26 od 20.12.2022. godine koji se smatra sastavnim dijelom Osnovnog ugovora i Dodatka 1. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je dana _____ Gradonačelnik Grada donio Zaključak KLASA: _____, URBROJ: _____, kojim je dana suglasnost za sklapanje ovog Dodatka 2. Osnovnom ugovoru.

Zaključak iz stavka 2. ovoga članka smatra se sastavnim dijelom ovoga Dodatka 2. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Investitor ishodio Lokacijsku dozvolu dana 24.04.2023. godine, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000018, URBROJ: 2170-1-06-00-23-0008/ŽS, pravomoćnu od dana 01.06.2023. godine, za rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje u Radničkoj ulici u Rijeci.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke od dana 4.10.2023 ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23) dana 12.10.2023. godine stupio na snagu Generalni urbanistički plan Grada Rijeke, te da je također istog dana Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 21/19, 22/19 -ispr. i 14/23) stupio na snagu Prostorni plan uređenja Grada Rijeke kojima se omogućava gradnja građevine trgovačkog centra.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 2. stavak 2. Osnovnog ugovora na način da glasi:

„Planirani rok izgradnje trgovačkog centra iz stavka 1. ovoga članka je do 30.04.2025. godine.“

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 7. Osnovnog ugovora na način da glasi:

„Investitor je dužan odmah po potpisu ovog Ugovora pokrenuti aktivnosti izrade projektne dokumentacije iz članka 4. stavka 1. Osnovnog Ugovora.

Investitor je dužan izraditi projektnu dokumentaciju iz članka 4. stavka 1. Osnovnog Ugovora te ishoditi upravne akte za izvođenje radova iz članka 4. stavka 1. Osnovnog Ugovora najkasnije do 01.01.2025. godine.

Investitor je dužan izvesti sve radove u svezi rekonstrukcije ceste, ishoditi uporabnu dozvolu za cestu, urisati cestu u katastar zemljišta te krajnje u roku od 30 (trideset) dana od dana ishođenja uporabne dozvole za cestu istu predati u vlasništvo i na upravljanje Gradu, bez ikakvih daljnjih međusobnih potraživanja u pogledu prava vlasništva i prava na upravljanje, sve u roku od 1 godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste sukladno ovome Ugovoru, a najkasnije do 01.01.2026. godine.

Za radnje u svezi predlaganja i donošenja Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke iz stavka 3. ovoga članka nadležan je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo. “

Članak 4.

U Osnovnom ugovoru naziv „Odjel gradske uprave za komunalni sustav“ mijenja se u „Upravni odjel za komunalni sustav i promet“, naziv „Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem“ mijenja se u „Upravni odjel za gradsku imovinu“ i naziv „Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje“ mijenja se u „Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo“.

Članak 5.

Ostale odredbe Osnovnog Ugovora i Dodatka 1. Osnovnog ugovora koje nisu izmijenjene i nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom 2. Osnovnom ugovoru ostaju na snazi.

Članak 6.

Ovaj Dodatak 2. Osnovnom ugovoru stupa na snagu danom potpisa istoga od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a primjenjuje se od 2. srpnja 2024. godine.

Članak 7.

Ovaj Dodatak 2. Osnovnom ugovoru sklopljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Investitora, a 5 (pet) primjeraka su za Grad.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog Dodatka 2. Osnovnom ugovoru, ugovorne strane ga potpisuju po ovlaštenim predstavnicima.

KLASA :
URBROJ:
Rijeka,

INVESTITOR:
PLODINE d.d.

Mirjana Palada Kmetović

GRAD RIJEKA:
Gradonačelnik

Marko Filipović



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

KLASA: 024-02/24-07/70

URBROJ: 2170-1-07-00-24-1

Rijeka, 11.07.2024.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

Predmet: Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka 2. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste između Grada Rijeke i Plodine d.d.

Materijal izradili:

Iva Daycer, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za plan, razvoj i gradnju
infrastrukture i promet

Andrea Bakarčić, Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Sara Antonić, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za gospodarenje zemljištem

Voditelji Odsjeka:

Željko Ševerdija

Gabrijela Kiš Jerčinović



Pročelnice:

Maja Malnar

Deshis Šulina

OBRAZLOŽENJE

Dana 25. siječnja 2023. godine Grad Rijeka i Plodine d.d. sklopili su Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste raskrižja u Radničkoj ulici u Rijeci, naselje Podvežica koja se nalazi na k.č. br. 6979, 6977, 5464/1, 5241, 5237/1, 5237/2, 5243/1, 5243/2, 5253/1, 5253/2, 5206, 5207 k.o. Sušak-Nova, KLASA: 360-02/20-08/104, URBROJ: 2170-1-02-10-22-7 (dalje u tekstu: Osnovni ugovor) kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste -raskrižja i plaćanja komunalnog doprinosa za trgovački centar koji se ima izgraditi na k.č. br. 5243/2, 5245/1, 5245/2, 5245/5, 5246/1, 5247/2, 5243/3, 5247/1, 5252, 5246/2 i 5245/7, k.o. Sušak-Nova zbog čijeg priključenja je cestu potrebno rekonstruirati u svrhu povećanja prometne sigurnosti, sve sukladno Zaključku Gradonačelnika KLASA: 024-02/22-01/126-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-26 od 20. prosinca 2022. godine koji se smatra sastavnim dijelom Osnovnog Ugovora.

Osnovnim ugovorom utvrđen je rok za izradu projektne dokumentacije i ishođenje upravnih akata za izvođenje radova za rekonstrukciju raskrižja na Radničkoj ulici do 31. prosinca 2023. godine, dok je Dodatkom 1. Ugovora navedeni rok produžen za 6 mjeseci, odnosno do 30.06.2024. godine.

Također, Osnovnim ugovorom utvrđen je i rok za izvođenje radova, ishođenje uporabne dozvole i uris ceste u katastar zemljišta te predaju ceste Gradu Rijeci u vlasništvo i na upravljanje u roku od jedne godine od stupanja na snagu izmijenjenog Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke kojim se omogućava gradnja trgovačkog centra odnosno u roku od jedne godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste, ovisno o tome koji od ta dva događaja nastupi kasnije. Navedeni prostorni planovi stupili su na snagu 12.10.2023. godine dok je građevinska dozvola u postupku ishođenja te do današnjeg dana nije ishođena.

Planirani rok izgradnje trgovačkog centra je godinu dana od stupanja na snagu Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke kojima se omogućava gradnja predmetne građevine.

Investitor je za rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje u Radničkoj ulici u Rijeci ishodio Lokacijsku dozvolu dana 24.04.2023. godine, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000018, URBROJ: 2170-1-06-00-23-0008/ŽS, koja je pravomoćna od dana 01.06.2023. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke od dana 4.10.2023 ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23) stupio je 12.10.2023. godine na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke, gdje je između ostalog obrađena i prenamjena Industrijskog područja Podvežica, planske oznake I1-1 u područje gospodarske – pretežito uslužne namjene. Također istog dana Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 21/19, 22/19 -ispr. i 14/23) stupio je na snagu Prostorni plan uređenja grada Rijeke čiji je predmet izmjene promjena namjene izdvojenog građevinskog područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene oznake I1-1.

Dana 22.05.2024. godine tvrtka Plodine d.d. podnijela je zahtjev Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet, Odsjeku za plan, razvoja i gradnju infrastrukture i promet za sklapanjem Dodatka 2. Osnovnom ugovoru u kojem navode razloge zbog kojih ugovorne obveze nisu mogli izvršiti u ugovorenom roku te mole za produljenje rokova vezano za ishođenje dozvola za cestu, pritom navodeći novi rok za izgradnju trgovačkog centra. Investitor Plodine d.d. predlaže produljenje roka za izradu projektne dokumentacije i ishođenje upravnih akata za izvođenje radova za rekonstrukciju raskrižja na Radničkoj ulici za još 6 mjeseci, odnosno do 01.01.2025. godine, dok bi se planirani rok izgradnje samog trgovačkog centra prolongirao do 30.04.2025. godine.

Nakon što se Grad Rijeka, na temelju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, objavljenj dana 02.11.2023. godine u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 16/23, dana 14.12.2023. godine, upisao kao vlasnik na k.č. 5243/1 k.o. Sušak-Nova, Rješenjem od 14.02.2024. godine u zemljišnim knjigama proveden je elaborat parcelacije kojim je

od k.č. br. 5243/1 nastala k.č. br. 5243/4 koja ulazi u obuhvat rekonstrukcije nerazvrstane ceste – raskrižja u Radničkoj ulici. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i sa ostalim suvlasnicima čestica iz obuhvata za što je relevantan natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Hep-a za koji je potrebno niz proceduralnih radnji, te se očekuje realizacija u što kraćem roku.

Zahtjev za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ceste predan je u studenom 2023. godine te će ista biti izdana po rješavanju gore navedenog imovinsko pravnog interesa.

Također, investitor je dodatno uz svoj zahtjev iznesao novi planirani rok izgradnje samog trgovačkog centra. Obrazložio je da se isti prolongira do 30.04.2025. godine obzirom da je prije izgradnje potrebno iseliti pogon pekare u novi prostor čija izgradnja odnosno ishodaenje dokumentacije za izgradnju je također prolongirano.

Definirani rokovi u Osnovnom ugovoru vremenski su vezani ili za prostorne planove koji su u međuvremenu doneseni ili za ishodaenje građevinske dozvole za cestu što još nije realizano. Iz svega slijedi da vremenski faktor stupanja na snagu prostornih planova nije više od važnosti s obzirom da je razvidno da je rok koji kasnije nastupa onaj definiran datumom pravomoćnosti građevinske dozvole. Iz navedenog razloga ovaj Dodatak 2 Ugovoru definira rokove na jednoznačan način.

Budući da Investitor nije u mogućnosti utjecati na brzinu provedbe spomenutih dokumenata, zahtjev investitora se ocjenjuje opravdanim i predlaže se sklapanje Dodatka 2. Osnovnom Ugovoru kojim će se ugovoreni rok za izradu projektne dokumentacije i ishodaenje upravnih akata za izvođenja radova za rekonstrukciju raskrižja na Radničkoj ulici produljiti za još 6 mjeseci, odnosno do 01.01.2025. godine, dok se planirani rok izgradnje samog trgovačkog centra prolongira do 30.04.2025. godine.

U istome će se dodatno precizirati da će Investitor rekonstrukciju ceste, sa urisom i primopredajom izvršiti u roku od 1 godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste a najkasnije do 01.01.2026. godine.

Temeljem iznijetog predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

1. Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka 2. Osnovnom ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste - raskrižja u Radničkoj ulici u Rijeci sa Investitorom Plodine d.d, u predloženom tekstu
2. Zadužuju se Upravni odjel za komunalni sustav i promet i Upravni odjel za gradsku imovinu, za provedbu ovog Zaključka.

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po Gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) s jedne strane

i

PLODINE d.d. iz Rijeke, Ružičeva 29, OIB: 92510683607 zastupan po članici uprave Mirjani Palada Kmetović (u daljnjem tekstu: Investitor), s druge strane,

sklopili su sljedeći

D O D A T A K 2. U G O V O R U

o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste raskrižja u Radničkoj ulici u Rijeci, naselje Podvežica

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 25.01.2023. godine sklopile Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste raskrižja u Radničkoj ulici u Rijeci, naselje Podvežica koja se nalazi na k.č. br. 6979, 6977, 5464/1, 5241, 5237/1, 5237/2, 5243/1, 5243/2, 5253/1, 5253/2, 5206, 5207 k.o. Sušak-Nova, KLASA: 360-02/20-08/104, URBROJ: 2170-1-02-10-22-7 (dalje u tekstu: Osnovni ugovor) te dana 27.12.2023. godine Dodatak 1. Osnovnom ugovoru KLASA: 360-02/20-08/104, URBROJ: 2170-1-02-10-23-14, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi rekonstrukcije nerazvrstane ceste -raskrižja i plaćanja komunalnog doprinosa za trgovački centar koji se ima izgraditi na k.č. br. 5243/2, 5245/1, 5245/2, 5245/5, 5246/1, 5247/2, 5243/3, 5247/1, 5252, 5246/2 i 5245/7, k.o. Sušak-Nova zbog čijeg priključenja je cestu potrebno rekonstruirati u svrhu povećanja prometne sigurnosti, sve sukladno Zaključku Gradonačelnika KLASA: 024-02/22-01/126-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-26 od 20.12.2022. godine koji se smatra sastavnim dijelom Osnovnog ugovora i Dodatka 1. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je dana _____ Gradonačelnik Grada donio Zaključak KLASA: _____, URBROJ: _____, kojim je dana suglasnost za sklapanje ovog Dodatka 2. Osnovnom ugovoru.

Zaključak iz stavka 2. ovoga članka smatra se sastavnim dijelom ovoga Dodatka 2. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Investitor ishodio Lokacijsku dozvolu dana 24.04.2023. godine, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000018, URBROJ: 2170-1-06-00-23-0008/ŽS, pravomoćnu od dana 01.06.2023. godine, za rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje u Radničkoj ulici u Rijeci.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke od dana 4.10.2023 ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23) dana 12.10.2023. godine stupio na snagu Generalni urbanistički plan Grada Rijeke, te da je također istog dana Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 21/19, 22/19 -ispr. i 14/23) stupio na snagu Prostorni plan uređenja Grada Rijeke kojima se omogućava gradnja građevine trgovačkog centra.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 2. stavak 2. Osnovnog ugovora na način da glasi:

„Planirani rok izgradnje trgovačkog centra iz stavka 1. ovoga članka je do 30.04.2025. godine.“

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 7. Osnovnog ugovora na način da glasi:

„Investitor je dužan odmah po potpisu ovog Ugovora pokrenuti aktivnosti izrade projektne dokumentacije iz članka 4. stavka 1. Osnovnog Ugovora.

Investitor je dužan izraditi projektnu dokumentaciju iz članka 4. stavka 1. Osnovnog Ugovora te ishoditi upravne akte za izvođenje radova iz članka 4. stavka 1. Osnovnog Ugovora najkasnije do 01.01.2025. godine.

Investitor je dužan izvesti sve radove u svezi rekonstrukcije ceste, ishoditi uporabnu dozvolu za cestu, urisati cestu u katastar zemljišta te krajnje u roku od 30 (trideset) dana od dana ishoda uporabne dozvole za cestu istu predati u vlasništvo i na upravljanje Gradu, bez ikakvih daljnjih međusobnih potraživanja u pogledu prava vlasništva i prava na upravljanje, sve u roku od 1 godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste sukladno ovome Ugovoru, a najkasnije do 01.01.2026. godine.

Za radnje u svezi predlaganja i donošenja Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke iz stavka 3. ovoga članka nadležan je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo. “

Članak 4.

U Osnovnom ugovoru naziv „Odjel gradske uprave za komunalni sustav“ mijenja se u „Upravni odjel za komunalni sustav i promet“, naziv „Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem“ mijenja se u „Upravni odjel za gradsku imovinu“ i naziv „Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje“ mijenja se u „Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo“.

Članak 5.

Ostale odredbe Osnovnog Ugovora i Dodatka 1. Osnovnog ugovora koje nisu izmijenjene i nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom 2. Osnovnom ugovoru ostaju na snazi.

Članak 6.

Ovaj Dodatak 2. Osnovnom ugovoru stupa na snagu danom potpisa istoga od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a primjenjuje se od 2. srpnja 2024. godine.

Članak 7.

Ovaj Dodatak 2. Osnovnom ugovoru sklopljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Investitora, a 5 (pet) primjeraka su za Grad.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog Dodatka 2. Osnovnom ugovoru, ugovorne strane ga potpisuju po ovlaštenim predstavnicima.

KLASA :
URBROJ:
Rijeka,

INVESTITOR:
PLODINE d.d.

Mirjana Palada Kmetović

GRAD RIJEKA:
Gradonačelnik

Marko Filipović
